



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตามระเบียบดังกล่าว (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงขอประกาศ “รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒” ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ www.patueng.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ครั้งที่ 2

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
patueng.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 กำหนดให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม) และครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 (ช่วงเดือนเมษายน- เดือนกันยายน)

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประชาชนในท้องถิ่นทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

กันยายน 2567

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 2	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ส่วนที่ 3	การประเมิน / ติดตามตนเอง
- แบบที่ 1	การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ 2	แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ 3/1	แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	
ส่วนที่ 4	รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)
- รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2567	
- รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
- รายงานแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	
- ตารางสรุปโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	

ส่วนที่ 1

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

- (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน แผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ห้วงปี พ.ศ. 2567 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย แลงงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจ ได้ง่าย



ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหาอาชญากรรม

2.3 พัฒนาศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

2.5 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขการดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา 4.1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

5.2 ส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

6.2 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ ประชาชน อยู่ดี มีสุข ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
3. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
4. ส่งเสริมการศึกษา
5. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
8. ป้องกัน ระวังโรคติดต่อการส่งเสริมอนามัยครอบครัว
9. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
11. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจัดการด้านการจราจร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การจัดการศึกษา การให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
4. คุณภาพชีวิต/รายได้ ของประชาชนในตำบลที่ดี
5. อนุรักษ์ คุ่มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
6. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชนในตำบลปาดัง
7. อบต.ปาดัง ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ส่วนที่ 3

การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. อบต.ป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2

☒ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

☒ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

☒ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

☒ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(แบบ ผ. 02) ห้วงปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		
1.1 แผนงานการศึกษา	28	9.86
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16	5.63
รวม	44	15.49
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์		
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	12	4.23
2.2 แผนงานสาธารณสุข	9	3.17
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	1.06
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	3.17
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1.06
2.6 แผนงานการเกษตร	2	0.70
2.7 แผนงานงบกลาง	5	1.76
รวม	43	15.14
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม		
3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1.06
3.2 แผนงานการเกษตร	4	1.41
รวม	7	2.46

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	0.70
4.2 แผนงานสาธารณสุข	1	0.35
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน	2	0.70
4.4 แผนงานการเกษตร	4	1.41
รวม	9	3.17
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	3	1.06
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	153	53.52
รวม	156	54.58
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร		
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	15	5.28
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	0.35
6.3 แผนงานการศึกษา	4	1.41
6.4 แผนงานสาธารณสุข	4	1.41
6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	0.70
รวม	26	9.15
รวม	285	100

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ ผ. 02) ห้วงปี พ.ศ. 2567
มีจำนวนทั้งหมด 284 โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่เสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	44	15.44	3	1.05	0	0.00	0	0.00	41	14.39
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	43	15.09	2	0.70	0	0.00	0	0.00	41	14.39
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	7	2.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	2.46
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	3.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	3.16
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	156	54.74	5	1.75	37	12.98	2	0.70	112	39.30
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	26	9.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	26	9.12
รวม	285	100	10	3.51	37	12.98	2	0.70	236	82.81

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 236 โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาฯ ปี 2567 285 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $236 \times 100 = 82.81$

285

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ ผ. 02) ห้วงปี พ.ศ. 2567 ของ อบต.ป่าตึง ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จำนวน 285 โครงการ โดยสามารถนำโครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2567 จำนวน 236 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.81 ของโครงการทั้งหมด และอยู่ระหว่างดำเนินการ 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.98

แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. รายงานวันที่ : 30 กันยายน 2567

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2567

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การอนุมัติรายจ่ายเพิ่มเติม , จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ (ทั้งปี 2567)	
	ปรากฏอยู่ในแผน	ที่ได้ตั้งงบประมาณ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	44	44
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	43	43
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	7	7
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	9
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	156	154
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	26	26
รวม	285	283

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ

1. การติดตามประเมินผลจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570)
2. การติดตามประเมินผลจำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570)
3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570) ห่วงปิงงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ที่ได้ตั้งงบประมาณจำนวน 282 โครงการ

ปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570) จากการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ภายในไตรมาสที่ 1 – 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่ 30 กันยายน 2567) อยู่ในเกณฑ์ระดับที่น่าใจ คิดเป็นร้อยละ 82.81
2. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่ามีโครงการจำนวนมากที่นำไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยังคงค้างโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เข้าช้าทำให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้
3. การดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ตรวจพบ คือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนโครงการที่ประมาณการราคาและรูปแบบก่อสร้างผิดพลาดมากกว่า 6 โครงการ ทำให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงชี้แจงและแก้ไขงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินงานบางโครงการก่อสร้างล่าช้า และบางโครงการประชาชนไม่ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปควรมีการนำโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรจะมีการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณ

2. ให้ดำเนินการปรับแก้ไขโครงการในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. การจัดทำโครงการควรคำนึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
4. การดำเนินงานในส่วนของการสร้างพื้นฐานไม่ควรทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองช่าง) มีการออกแบบให้คำนึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกทางร่วม เช่น ถนน ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง
5. ในแต่ละปีไม่ควรมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ มากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ฉบับ
6. เปรียบเทียบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการทุกโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
7. ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ
8. ให้ทบทวนและปรับอัตรากำลังของ อบต.ป่าตึง ให้มีบุคลากรเฉพาะตำแหน่งสอดคล้อง และเหมาะสมกับประเภทงาน ปริมาณงาน และพื้นที่รับผิดชอบ เช่น
 - เรงสรรหานายช่างโยธา หรือผู้ช่วยนายช่างโยธา ที่มีความสามารถ เพื่อแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรที่มีอยู่เดิม และลดปัญหาความผิดพลาดของงาน
 - ให้มีตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มจำนวนพนักงานดับเพลิง และตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
9. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการออกประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง



ส่วนที่ 4

รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)

รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวนเงิน 144,492,436.61 บาท แยกเป็น

หมวด	ประเภท	รับจริง (บาท)
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	333,673.00
	อากรการฆ่าสัตว์	27,360.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,246,193.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,471.70
	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	1,188,750.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	4,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,139.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,680.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	1,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	3,440.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	52,533.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	63,100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	13,001.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	520.00
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	203,780.00
	ดอกเบี้ย	1,356,648.90
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,379.37
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	215,163.96
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	1,610,596.14
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	19,345,486.58
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	16,793,210.17
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	499,931.52
	ภาษีสรรพสามิต	21,933,358.85
	ค่าภาคหลวงแร่	198,894.53
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	209,867.97
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,397,216.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	74,778,541.00

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 112,446,918.67 บาท แยกเป็น

หมวดรายการ	งบประมาณ (บาท)			
	ตั้งไว้	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบกลาง	33,613,480.00	-	32,804,003.50	737,826.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,990,000.00	-	3,969,000.00	3,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,271,418.00	-	28,310,870.23	35,367.77
ค่าตอบแทน	5,738,775.00	2,536,575.00	2,936,589.00	127,529.00
ค่าใช้สอย	21,942,690.00	900,329.76	18,659,960.45	1,189,641.18
ค่าวัสดุ	8,710,016.00	-	8,245,173.37	555,954.63
ค่าสาธารณูปโภค	1,356,500.00	-	1,463,670.31	115,169.69
ค่าครุภัณฑ์	964,800.00	1,244,500.00	2,975,960.00	87,620.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,699,361.00	3,617,000.00	11,642,202.82	127,931.79
เงินอุดหนุน	10,712,960.00	-	1,054,675.22	10,384.78
รายจ่ายอื่น	-	-	68,913.77	1.23
เงินสะสม	15,685,580.00	15,685,580.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,759,100.00	2,443,200.00	315,900.00	-
รวม	141,864,680.00	26,427,184.76	112,446,918.67	2,990,576.57

ข้อมูลจาก : <http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=040B630F-1B7C-4558-BA19-5BE28E4DAB7C&control=list>

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



แผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ครั้งที่ 2 / 2567

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัด

โทร. 053 180 022 ต่อ 100



ตารางสรุปโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่เสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา และวัฒนธรรม	44	15.44	3	1.05	0	0.00	0	0.00	41	14.39
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	43	15.09	2	0.70	0	0.00	0	0.00	41	14.39
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	7	2.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	2.46
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	3.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	3.16
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	156	54.74	5	1.75	37	12.98	2	0.70	112	39.30
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการเมือง	26	9.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	26	9.12
รวม	285	100.00	10	3.51	37	12.98	2	0.70	236	82.81

บัญชีโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 1)	3,312,000 348,000 427,100	208 221 223	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สถานศึกษาในสังกัด อบต. จำนวน 6 แห่ง สามารถดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	2,913,216.00 157,949.00 425,200.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	398,784.00 190,051.00 1,900.00	กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 2)	250,000	199	พ.ย. 66 - มี.ค. 67 มิ.ย. 67 - ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 150 คน	247,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	3,000.00	กองการศึกษาฯ
3	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 3)	990,000	208	พ.ย. 66 - มี.ค. 67 มิ.ย. 67 - ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต. จำนวน 330 คน ได้รับความ สะดวกในการใช้รถรับส่ง	951,604.50 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	38,395.50	กองการศึกษาฯ
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 4)	1,413,540	209	พ.ย. 66 - มี.ค. 67 มิ.ย. 67 - ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการ การจัดการศึกษา	1,324,114.95 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	89,425.05	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดตั้ง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 5)	80,990	213	พ.ย. 66 - มี.ค. 67 มิ.ย. 67 - ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็กใน ศพด. จัดตั้ง สังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ สวัสดิการการจัดการศึกษา	68,200.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	12,790.00	กองการศึกษาฯ
6	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 6)	333,305	214	พ.ย. 66 - มี.ค. 67 มิ.ย. 67 - ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็กใน ศพด. ถ่ายโอน สังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ สวัสดิการการจัดการศึกษา	225,869.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	107,436.00	กองการศึกษาฯ
7	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 7)	212,000	223	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	อาคารสถานศึกษา ในสังกัด อบต.ป่าตึง ได้รับการปรับปรุง จำนวน 3 แห่ง	209,593.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	2,407.00	กองการศึกษาฯ
8	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 13)	9,600	215	1 ต.ค. 66 - 28 ก.ย. 67	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ ระบบเพื่อการศึกษา	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	9,600	กองการศึกษาฯ
9	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 14)	7,200	216	1 ต.ค. 66 - 28 ก.ย. 67	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ ระบบเพื่อการศึกษา	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	7,200	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	สนับสนุนค่าปัจจัยเด็กพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 16)	88,000	216	ธ.ค. 66 - เม.ย. 67	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ ระบบเพื่อการศึกษา	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	88,000.00	กองการศึกษาฯ
11	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม กิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็ก) (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 17)	120,000	212	13 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็กในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	119,900.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	100.00	กองการศึกษาฯ
12	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 21)	20,000	229	1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 75 คน	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษาฯ
13	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชา การและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 22)	40,000	215	17 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 10 คน (10 ทักษะ) เข้าร่วมแข่งขันทักษะ	40,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษาฯ
14	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน กีฬากลุ่ม อบท. โซนเหนือ (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 23)	20,000	218	วันที่ 14 - 21 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	20,000	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
15	โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 24)	20,000	230	1 พ.ค. - 25 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษาฯ
16	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 25)	5,188,066	219	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในพื้นที่ ต.ป่าตึง กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริมนม	5,186,924.21 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,141.79	กองการศึกษาฯ
17	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 26)	2,896,755	217	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	2,894,726.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	2,029.00	กองการศึกษาฯ
18	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน 9 แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 27)	8,258,200	228	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	8,246,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	12,200.00	กองการศึกษาฯ
19	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศศช.แสนใหม่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 28)	221,760	229	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด ศศช. ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	201,960.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	19,800.00	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
20	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนประชารัฐพัฒนา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 29)	10,000	227	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษาฯ
21	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านปางสา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 30)	30,000	224	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านปางสา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษาฯ
22	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 31)	10,000	224	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษาฯ
23	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านปางแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 32)	20,000 15,000	224	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านปางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000.00 15,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	- -	กองการศึกษาฯ
24	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 33)	12,500 12,500	225	20 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านปางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	12,500.00 12,500.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	- -	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
25	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านรวมใจ (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 34)	15,000 15,000	225	1 ธ.ค. 66 11 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000.00 15,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	- -	กองการศึกษาฯ
26	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 35)	10,000 5,000	226	20 พ.ย. 66 พ.ค. - มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000.00 5,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	- -	กองการศึกษาฯ
27	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันติสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 36)	22,500 22,500	226	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุข ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	22,500.00 22,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	- -	กองการศึกษาฯ
28	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน (แผนพัฒนาฯ หน้า 59 ข้อ 37)	50,000	226	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษาฯ
.....28..... โครงการ		24,506,516							

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันศึกษา ใน สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 1)	80,000	263	1 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	76,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	3,400.00	กองการศึกษา
2	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 3)	60,000	264	7 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน ระดับประถม 6 สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	60,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา
3	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 4)	100,000	264	12 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	100,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา
4	โครงการพิธีสืบทอดแม่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 5)	150,000	265	7 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	150,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา
5	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 7)	50,000	265	มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสรงน้ำพระธาตุดอยตุง (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 8)	8,000	266	23 - 24 มีนาคม 2567	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากอุดหนุนอำเภอ แม่จันดำเนินการ	8,000.00	กองการศึกษา
7	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 9)	112,000	266	เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	112,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา
8	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า(เขาะจาเว) (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 10)	100,000	266	13 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	100,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา
9	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการเทศน์มหาชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 11)	200,000	267	24 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	200,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการธรรมะร่ำอรุณ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 12)	20,000	267	3 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา
11	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 63 ข้อ 13)	50,000	267	28 มี.ค. - 4 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา
12	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง ตามโครงการวันคริสต์มาส (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 15)	40,000	267	16 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	40,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา
13	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภา วัฒนธรรมตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 16)	20,000	266	1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สมาชิกสภาวัฒนธรรมฯ จำนวน 21 คน ได้รับการ สนับสนุนกิจกรรมองค์กร	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	20,000.00	กองการศึกษา
14	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการประเพณีชนเผ่าตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 17)	100,000	268	13 ก.พ. - 17 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	100,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
15	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ช่วงพญา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 18)	20,000	268	15 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนผู้สูงอายุตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา
16	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 19)	80,000	269	9 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	80,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษา
	16..... โครงการ	1,190,000							

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 1)	150,000	183	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	70,867.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	79,133.00	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 2)	50,000	185	1 ก.พ. - 30 พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 320 คน	44,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	6,000.00	สำนักปลัด
3	โครงการซ่อมแผนผู้ประสภภัย (ภัยธรรมชาติ/อัคคีภัย/ภัยทางถนน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 3)	30,000	183	พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 100 คน	4,650.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	25,350.00	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุ จากถนนช่วงเทศกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 4)	20,000	191	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพระบจจารจร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 6)	50,000	192	1 พ.ย. 66 - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	ภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 7)	45,000	182	1 พ.ค. - 26 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	27,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	17,400.00	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 8)	50,000	189	พ.ค. 67	ไม่ได้ดำเนินการ	อปพร.ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	50,000.00	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยและบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 9)	10,000	185	ก.ค. - ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจาก MOU ร่วม ทต.แม่จัน	ประชาชน ต.ป่าตึง/ จนท.อบต. เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจาก MOU ร่วม ทต.แม่จัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	10,000.00	สำนักปลัด
9	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณจุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 10)	192,600 443,100 90,300	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 6 , 20 , 27 ตั้งจ่ายใหม่	1 พ.ย. 66 - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ระบบกล้อง CCTV ของ อบต.ป่าตึง ใช้งานได้ปกติครบ จำนวน 54 ตัว	98,800.00 443,100.00 90,300.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	93,800.00 - -	สำนักปลัด
10	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 11)	20,000	184	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน/ครั้ง	16,890.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	3,110.00	สำนักปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
11	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 12)	30,000	190	พ.ค. - ส.ค. 67	ไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชน ต.ป่าตึง/ จันท.อบต. เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	30,000.00	สำนักปลัด
12	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบท. (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 13)	100,000	189	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนที่เข้าหลัก เกณฑ์ได้รับความช่วย ร้อยละ 100	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	100,000.00	สำนักปลัด
	12..... โครงการ	1,281,000							

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ข้อ 1)	15,000	239	27 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ลงทะเบียนรับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว	13,560.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,440.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ เจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 3)	110,000	240	27 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ได้รับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว	97,335.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	12,665.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 4)	15,000	239	เม.ย. 67 - ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	14,520.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	480.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	การสนับสนุนการให้บริการหน่วยกู้ชีพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 5)	61,800	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 8 ธ.ค. 66	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	หน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการ และประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100	61,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคและ ควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 6)	150,000	245	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถรณรงค์ป้องกันโรค และควบคุมโรคระบาดได้ ทั่วถึง ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	145,320.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	4,680.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 7)	120,000	233	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากไม่มีอาสา สมัครบริบาลฯ	สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลป่าตึงได้ครบ ร้อยละ 100	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	120,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการอบรมสุขภาพอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 8)	15,000	241	วันที่ 26 - 29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ร้านอาหารในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ร้าน	10,740.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	4,260.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจาก ภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 9)	20,000	238	24 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	แกนนำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	10,740.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	9,260.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต ตำบลป่าตึงสำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 10)	400,000	248	พ.ค. - ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถ ดำเนินโครงการพระราชดำริฯ ได้ครบ 20 หมู่บ้าน	400,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
.....9..... โครงการ		906,800							

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 1)	-	สำรองจ่าย	12 ต.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ดำเนินการสำรวจข้อมูล ผู้เข้าร่วมโครงการ 5,219 คน ส่งรายงานจังหวัดเชียงราย	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด
2	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว ยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 2)	-	พมจ และ อบจ. เชียงราย	1 ก.พ. - 30 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก พมจ.	ดำเนินการขอรับงบประมาณ สนับสนุนจาก พมจ./ อบจ.ชร. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 4 ราย	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด / พมจ.ชร
3	สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการ ทั่วไปตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 4 ข้อ 1)	10,000	250	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	คนพิการในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 400 คน ได้รับการช่วยเหลือประสานงาน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	10,000.00	สำนักปลัด / พมจ.ชร
	3..... โครงการ	10,000							

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 1)	100,000	259	11 มี.ค. - 30 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	นักเรียนนักศึกษา จำนวน 25 คน ได้รับการจ้างงานฯ	97,200.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	2,800.00	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 2)	120,000	259	1 ธ.ค. 66 - 28 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	แกนนำกลุ่มอาชีพ จำนวน 100 คน ได้รับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	120,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด
3	สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานโครงการงานของดีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 3)	50,000	260	13 - 15 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จัดนิทรรศกาลของดีบ้านฉัน เข้าร่วมโครงการ 1 กิจกรรม	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและลดความรุนแรงในครอบครัว (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566)	20,000	261	29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ตัวแทนสตรีในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 40 คน	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าตึง (ศพอส.ต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 5)	50,000	260	10 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	27,960.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	22,040.00	สำนักงานปลัด
6	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 6)	20,000	262	1 ธ.ค. 66 - 12 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	กลุ่มสตรีในพื้นที่ ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด
7	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (ภพสม.) (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 7)	150,000	261	1 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 20 หมู่บ้าน	150,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 8)	150,000	262	1 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน	150,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด
9	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้านในเขตตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 9)	200,000	262	1 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 20 หมู่บ้าน	190,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	10,000.00	สำนักปลัด
.....9..... โครงการ		860,000							

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	การจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขัน กีฬาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 1)	50,000	263	1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 600 คน เข้าร่วมโครงการ	18,750.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	31,250.00	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชน และประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 2)	200,000	264	24 - 25 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการ 200 คน	165,540.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	34,460.00	กองการศึกษา
3	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนยืมใช้ออกกำลังกาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 3)	50,000	201	1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน มีอุปกรณ์กีฬาพื้นฐาน ครบจำนวน 20 กลุ่ม (หมู่บ้าน)	49,984.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	16.00	กองการศึกษา
.....3..... โครงการ		300,000							

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 1)	40,000	338	5 พ.ค. - 12 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนหมู่บ้านในตำบลป่าตึง เข้าร่วมร้อยละ 50	39,680.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	320.00	สำนักปลัด
2	โครงการกบคีนนาปลาขึ้นทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 2)	60,000	339	12 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ	59,900.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	100.00	สำนักปลัด
	2..... โครงการ	100,000							

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 1)	25,008,000	144	1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้สูงอายุในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	24,005,400.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,002,600.00	สำนักปลัด
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 2)	5,920,800	144	1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้พิการในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	5,529,200.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	391,600.00	สำนักปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 3)	24,000	145	1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	12,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	12,000.00	สำนักปลัด
4	เงินสำรองจ่าย (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 4)	1,350,000	145	1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น ร้อยละ 100	1,027,464.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	322,536.00	ทุกกองงาน
5	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 5)	510,000	146	1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ	509,467.50 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	532.50	ทุกกองงาน
	5..... โครงการ	32,812,800							

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 1)	20,000	269	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	แหล่งท่องเที่ยวหน้าพุ่มน้ำร้อนป่าตึง ได้รับการพัฒนาในอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ดี น่าดึงดูด	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้รับงบประมาณ จาก อบจ. เชียงราย	20,000.00	สำนักปลัด / อบจ.ชร
2	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 2)	50,000	270	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง	29,634.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	20,366.00	สำนักปลัด
3	โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5 ข้อ 1)	30,000	270	19 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 80 คน	22,850.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	7,150.00	สำนักปลัด
.....3..... โครงการ		100,000							

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกร และอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 1)	210,000	337	ส.ค. - ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการ	197,240.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	12,760.00	สำนักปลัด
2	ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเกษตรกร ในชุมชนและลดต้นทุนทางการเกษตร (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 2)	40,000	339	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดทำทะเบียน ข้อมูลรายแปลง ของเกษตรกร และจัดทำแผนที่ แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดิน จำนวน 100 แปลง	3,645.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	36,355.00	สำนักปลัด
3	สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 3)	50,000	337	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	21,450.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	28,550.00	สำนักปลัด
4	ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 4)	250,000	338	25 - 29 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนแกนนำเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจ ร้อยละ 100	205,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	44,200.00	สำนักปลัด
.....4..... โครงการ		550,000							

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 1)	30,000	184	9 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	อาสาป้องกันไฟป่าร่วมกัน จัดทำแนวกันไฟระยะทาง 2,500 เมตร	26,200.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	3,800.00	สำนักปลัด
2	โครงการสร้างเครือข่ายการควบคุม ไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 2)	-	-	1 ก.พ. - 30 พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด
	2..... โครงการ	30,000							

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ข้อ 1)	10,000 8,000	241 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 7	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ในพื้นที่ตำบลป่าตึง มี จำนวน 200 คน	16,820.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	- 6,820.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	1..... โครงการ	18,000							

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ ครบวงจร (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 1)	2,355,000	251	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	บริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ได้ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	2,160,360.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	194,640.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดย ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 2)	50,000	252	20 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	มีหมู่บ้านต้นแบบในการ จัดการขยะต้นทาง จำนวน 1 หมู่บ้าน	36,160.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	13,840.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	2..... โครงการ	2,405,000							

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 1)	50,000	341	1 ก.พ. - 26 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 แห่ง	49,896.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	104.00	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษา ป่าชุมชนของหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 2)	50,000	340	มิ.ย. - ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ดำเนินการปลูกป่าชุมชน จำนวน 2,000 ต้น	6,360.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	43,640.00	สำนักปลัด

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์ พื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และปรับปรุง ทัศนียภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 3)	50,000	340	1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ปลูกต้นไม้ในสถานที่ ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนป่าตึง จำนวน 50 ต้น พร้อมจัดสวน	18,180.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	31,820.00	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ แบบบูรณาการ ร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 4)	-	-	1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย ดำเนินการร่วมกับ สสช.	จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด
.....4..... โครงการ		150,000							

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 1)	144,000	258	พ.ค. - ส.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยให้มี สภาพปกติ อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานและปลอดภัย	144,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบไฟฟ้าใน พื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 2)	-	รองบประมาณ เงินเหลือจ่าย เพื่อดำเนินการใหม่	พ.ค. - ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ขยายเขตระบบไฟฟ้า รองรับระบบกล้อง CCTV หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 19	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง / สำนักปลัด
3	ขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ หน้า 93 ข้อ 5)	100,000	250	15 ธ.ค. 66 - 25 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 17 ระยะทาง 340 เมตร	81,615.22 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	18,384.78	กองช่าง
.....3..... โครงการ		244,000							

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 1)	675,311	334	ม.ค. - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างของ อบต.ป่าตึง ให้มีสภาพปกติ อำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย	638,300.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	37,011.00	กองช่าง
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 2)	250,000	278	15 ธ.ค. 66 - 25 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อปรับปรุง ระบบประปา / ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน	141,605.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	108,395.00	กองช่าง
3	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 3)	300,000	277	15 ธ.ค. 66 - 25 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะของ อบต. ให้มีสภาพใช้งานได้ปกติ	110,192.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	189,808.00	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 4)	-	รองประมาณ เงินเหลือจ่าย เพื่อตั้งจ่ายใหม่	1 มิ.ย. - 30 ส.ค. 66	ไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.ป่าตึง จำนวน 1 แห่ง กว้าง 1 เมตร ยาว 100 เมตร	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
5	โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 5)	50,000	276	1 พ.ค. 66 - 15 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ซ่อมแซมถนนของ อบต. ให้มีสภาพดี มีความปลอดภัย	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
6	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางการเกษตรภายในพื้นที่ตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 6)	100,000	335	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ถนนการเกษตรได้รับการ ปรับปรุงครบ 20 หมู่บ้าน	100,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
7	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 7)	100,000	335	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง จำนวน 5 แห่ง	100,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
8	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 8)	-	รองประมาณ เงินเหลือจ่าย เพื่อตั้งจ่ายใหม่	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ ไฟฟ้าฯ	ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนหน้าที่ทำการ อบต. จำนวน 6 จุด	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 9)	150,000	278	ส.ค. - ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	150,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 10)	-	รองประมาณ เงินเหลือจ่าย เพื่อตั้งจ่ายใหม่	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
11	โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่องมาจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 11)	533,108	145 (สำรองจ่าย) โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 9 พ.ย. 66	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	แก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่อง จากเหตุสาธารณภัย	533,108.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง สำนักปลัด
12	วางท่อ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (จำนวน 3 จุด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ข้อ 17)	248,200	เงินสะสม 11 ก.ย. 67	11 ธ.ค. 66 - 7 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	247,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,200.00	กองช่าง
13	ปรับปรุงระบบชุดกรองน้ำ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ข้อ 18)	46,200	281	13 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค - บริโภค	46,200.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
14	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 101 ข้อ 26)	557,600	284	10 พ.ย. 66 - 29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	488,888.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	68,712.00	กองช่าง
15	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 102 ข้อ 28)	11,800	278	19 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	11,110.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	690.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
16	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 ซอย 2 (แผนพัฒนาฯ หน้า 102 ข้อ 29)	70,000	316	13 พ.ย. 66 - 22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	70,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาฯ หน้า 104 ข้อ 36)	700,000	317	10 พ.ย. 66 - 29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	490,700.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	209,300.00	กองช่าง
18	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม ฝापิด คสล. ตลอดแนว บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาฯ หน้า 104 ข้อ 38)	343,000	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านแม่เพื่อง หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาฯ หน้า 106 ข้อ 44)	540,000	318	21 มี.ค. 67 - 20 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	420,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	120,000.00	กองช่าง
20	ปรับปรุงระบบชุดกรองน้ำดื่ม บ้านแม่เพื่อง หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาฯ หน้า 106 ข้อ 45)	60,000	281	13 ก.พ. 67 - 25 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้บริโภค	60,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
21	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เพื่อง หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาฯ หน้า 104 ข้อ 38)	459,000	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
22	ขุดบ่อขยะพร้อมก่อสร้างรั้ว บ้านผาดั้ง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาฯ หน้า 108 ข้อ 53)	156,400	334	19 เม.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยป้องกันดินพังและสิ่งปฏิกูล ไม่ไหลลงไปทับถม ร้อยละ 100	155,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,400.00	กองช่าง
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ตัวยู) พร้อมฝาปิด รางระบายน้ำ คสล. บ้านผาดั้ง หมู่ที่ 6 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 108 ข้อ 54)	92,400	318	28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	91,700.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	700.00	กองช่าง
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านผาดั้ง หมู่ที่ 6 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ หน้า 108 ข้อ 55)	174,400	319	28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	173,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	600.00	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 110 ข้อ 61)	488,800	เงินสะสม 20 ก.ย. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
26	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 111 ข้อ 62)	410,000	320	30 ม.ค. 67 - 28 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	409,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,000.00	กองช่าง
27	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาฯ หน้า 112 ข้อ 67)	173,600	334	29 มี.ค. 67 - 27 พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	173000 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	600.00	กองช่าง
28	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม ฝापิด คสล. ตลอดแนว และ ฝापิด ตะแกรงเหล็กพร้อมก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาฯ หน้า 113 ข้อ 71)	489,000	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
29	ก่อสร้างถนน คสล. เรียบลำน้ำจัน จำนวน 2 จุด พร้อมทางเชื่อมรับโค้ง จำนวน 2 จุด และก่อสร้างไหล่ทาง คสล. จำนวน 1 จุด พร้อมราวกันตก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาฯ หน้า 114 ข้อ 75)	526,400	322	1 มี.ค. 67 - 29 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	400,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	126,400.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
30	ก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ หน้า 116 ข้อ 81)	39,000	323	14 มี.ค. 67 - 13 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีสะอาดน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	38,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	200.00	กองช่าง
31	ก่อสร้างหลังคาโดมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ หน้า 116 ข้อ 82)	380,000	324	14 มี.ค. 67 - 13 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	379,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	500.00	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านอาข่าใหม่) จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 118 ข้อ 89)	100,000	288	31 ม.ค. 67 - 30 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	99,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	500.00	กองช่าง
33	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านห้วยน้ำริน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 118 ข้อ 90)	100,000	325	31 ม.ค. 67 - 30 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	99,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	500.00	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 119 ข้อ 92)	74,000	288	2 ก.พ. 67 - 17 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	73,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	500.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
35	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ หน้า 119 ข้อ 93)	48,000	289	1 ก.พ. 67 - 16 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	48,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 3) (แผนพัฒนาฯ หน้า 119 ข้อ 94)	76,700	289	2 ก.พ. 67 - 17 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	74,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	2,700.00	กองช่าง
37	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 4) (แผนพัฒนาฯ หน้า 120 ข้อ 95)	41,000	290	1 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	40,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	500.00	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 5) (แผนพัฒนาฯ หน้า 120 ข้อ 96)	90,000	290	2 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	89,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	500.00	กองช่าง
39	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (บ้านกิวต่ำ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 122 ข้อ 104)	237,600	293	28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	234,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	2,800.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
40	ปรับปรุงคอสพาน ซอย 3 บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 122 ข้อ 105)	215,000	326	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	215,000.00 (ยอดผูกพัน) จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
41	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ หน้า 124 ข้อ 113)	187,000	283	28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ ความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	187,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
42	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดตลอดแนว บ้านห้วยยาโน ซอย 2 หมู่ที่ 12 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 124 ข้อ 114)	77,500	295 เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง ครั้งที่ 6	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	76,900.00 (ยอดผูกพัน) จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	600.00	กองช่าง
43	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (บ้านปางผักอี) (แผนพัฒนาฯ หน้า 125 ข้อ 115)	98,250	278	12 มี.ค. 67 - 11 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	98,250.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
44	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งตาง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ หน้า 126 ข้อ 119)	28,000	278	3 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	28,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
45	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ หน้า 126 ข้อ 120)	34,000	282	23 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ ความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	34,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
46	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียวพร้อมกำแพงปากท่อ คสล. บ้านห้วยมะหินฝนหมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 131)	359,200	เงินสะสม 9 ก.ย. 67	3 พ.ย. 66 - 10 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	358,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,200.00	กองช่าง
47	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 132)	113,600	297	19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	113,300.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	300.00	กองช่าง
48	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 133)	35,800	296	19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	35,700.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	100.00	กองช่าง
49	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 134)	90,700	296	19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	90,400.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	300.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
50	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 130 ข้อ 135)	54,100	297	19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	53,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	600.00	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 130 ข้อ 136)	54,100	296	19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	53,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	600.00	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย ก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยปู) (แผนพัฒนาฯ หน้า 132 ข้อ 144)	499,700	เงินสะสม 9 ก.ย. 67	3 พ.ย. 66 - 20 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	498,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,100.00	กองช่าง
53	ก่อสร้าง ถนน คสล.ทางเข้าศูนย์เรียนรู้ โครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงห้วยก้างปลา (แผนพัฒนาฯ หน้า 132 ข้อ 145)	200,900	298	18 มี.ค. 67 - 18 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	199,700.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,200.00	กองช่าง
54	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 132 ข้อ 146)	59,800	299	17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	59,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	300.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
55	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยปู) (แผนพัฒนาฯ หน้า 133 ข้อ 147)	116,600	278	5 ก.พ. 67 - 8 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	116,354.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	246.00	กองช่าง
56	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 133 ข้อ 148)	81,800	298	15 ก.พ. 67 - 30 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	81,300.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	500.00	กองช่าง
57	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 133 ข้อ 149)	33,100	301	17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	31,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	2,100.00	กองช่าง
58	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามล่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 133 ข้อ 150)	109,800	299	17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	109,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	300.00	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยยาโนบน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 134 ข้อ 151)	113,900	300	17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	112,900.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
60	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านลิ้นพัฒนา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 134 ข้อ 152)	104,900	300	15 ก.พ. 67 - 30 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	104,700.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	200.00	กองช่าง
61	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านห้วยก้างปลา (บ้านป่าบงงามบน) หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 134 ข้อ 153)	86,100	302	28 มี.ค. 67 - 15 พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	84,900.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,200.00	กองช่าง
62	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านอาแฮะยะ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 136 ข้อ 159)	385,000	284	20 ส.ค. 67 - 30 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	384,400.00 (ยอดผูกพัน) คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	600.00	กองช่าง
63	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านเล่าซีก้วย) จำนวน 3 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 136 ข้อ 160)	285,000	302	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	283,700.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,300.00	กองช่าง
64	ก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านจะพือ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 136 ข้อ 161)	130,000	303	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความปลอดภัยจากการมีรั้วรอบอาคารอเนกประสงค์	129,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	400.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
65	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านจะพือ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 137 ข้อ 163)	123,000	โอนงบฯ ครั้งที่ 20 (ตั้งจ่ายใหม่)	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	122,800.00 (ยอดผูกพัน) จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	200.00	กองช่าง
66	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (แผนพัฒนาฯ หน้า 137 ข้อ 164)	376,900	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
67	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม ฝาดัดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 142 ข้อ 178)	395,000	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
68	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ หน้า 144 ข้อ 187)	200,000 150,000	330 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 2 8 ธ.ค. 66	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	348,600.00 (ยอดผูกพัน) จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,400.00	กองช่าง
69	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านกิวสะโต) จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 147 ข้อ 198)	150,000	310	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	149,900.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	100.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
70	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านแสนใหม่) (แผนพัฒนาฯ หน้า 149 ข้อ 206)	150,000	311	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	149,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	500.00	กองช่าง
71	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมมุงหลังคา คลุมถังเก็บน้ำ บ้านห่อโย หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ หน้า 151 ข้อ 215)	208,400	โอนงบฯ ครั้งที่ 20 (ตั้งจ่ายใหม่)	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีสถานที่กักเก็บน้ำเหมาะสม ประชาชนบ้านห่อโยมีน้ำสะอาด ใช้อย่างทั่วถึงร้อยละ 100	207,300.00 (ยอดผูกพัน) คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,100.00	กองช่าง
72	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านเฮโก) (แผนพัฒนาฯ หน้า 152 ข้อ 220)	150,000	311	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนิน โครงการซ้ำซ้อน	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ธ.ค. 66	-	กองช่าง
73	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านเฮโก) (แผนพัฒนาฯ หน้า 152 ข้อ 221)	357,500	เงินสะสม 9 ก.ย. 66	3 พ.ย. 66 - 17 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	357,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	500.00	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจะกอนะ หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ หน้า 154 ข้อ 228)	497,900	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
75	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านรวมใจ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 155 ข้อ 233)	150,000	310	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	149,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	500.00	กองช่าง
76	ก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ บ้านรวมใจ หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ หน้า 156 ข้อ 235)	62,000	โอนงบฯ ครั้งที่ 20 (ตั้งจ่ายใหม่)	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์ มีน้ำสะอาดใช้	62,000.00 (ผูกพัน) คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)		กองช่าง
77	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านโป่งขม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 159 ข้อ 245)	485,000	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ ความสะดวกในการสัญจรและ ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
78	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 8 ข้อ 9)	335,000	287	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	319,269.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	15,731.00	กองช่าง
79	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 8 ข้อ 10)	176,000	285	17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	172,200.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	3,800.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
80	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 8 ข้อ 11)	76,400	285	9 มี.ค. 67 - 22 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	74,200.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	2,200.00	กองช่าง
81	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 3) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 8 ข้อ 12)	22,000	286	27 มี.ค. 67 - 10 พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	22,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
82	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 4) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 9 ข้อ 13)	44,400	286	27 มี.ค. 67 - 10 พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	41,434.87 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	2,965.13	กองช่าง
83	ปรับปรุงถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 9 ข้อ 15)	193,200	330	27 มี.ค. 67 - 25 พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	190,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	2,700.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
84	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 10 ข้อ 16)	338,500	313	29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	330,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	8,500.00	กองช่าง
85	ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 10 ข้อ 17)	66,600	312	29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร และป้องกันสิ่งปฏิกูลลงไป อุดตันทางระบายน้ำ	66,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
86	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย 3 บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 10 ข้อ 18)	101,700	312	29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	101,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	700.00	กองช่าง
87	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านท่าต้นแพน หมู่ที่ 3 ทางไปเสี้ยวบ้าน (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 10 ข้อ 19)	116,000	317	29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	115,920.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	80.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
88	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 11 ข้อ 20)	36,200	316	13 พ.ย. 66 - 22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	36,200.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
89	ปรับปรุงลำเหมือง บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 11 ข้อ 21)	8,400	333	23 พ.ย. 66 - 7 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ป้องกันดินพังและสิ่งปฏิกูลลงไป ทับถมลำเหมือง ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ ร้อยละ 100	7,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	900.00	กองช่าง
90	ก่อสร้างศาลาป่าช้า บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 12 ข้อ 24)	331,000	เงินสะสม 20 ก.ย. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ จัดกิจกรรม	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
91	วางท่อ คสล. พร้อมบ่อบัก บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 12 ข้อ 27)	176,800	319	29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	176,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	300.00	กองช่าง
92	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 13 ข้อ 29)	254,000	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
93	ปรับปรุงคอสพานข้ามลำน้ำจัน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 13 ข้อ 30)	63,000	โอนงบฯ ครั้งที่ 20 (ตั้งจ่ายใหม่)	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	62,900.00 (ยอดผูกพัน) คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	100.00	กองช่าง
94	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 13 ข้อ 31)	298,000	320	30 ม.ค. 67 - 29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	297,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,000.00	กองช่าง
95	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 1 จุด บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 14 ข้อ 32)	92,000	321	30 ม.ค. 67 - 29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	91,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	200.00	กองช่าง
96	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 15 ข้อ 35)	95,000	325	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	94,900.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	100.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
97	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู พร้อมฝापิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 15 ข้อ 36)	86,000	323	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	85,300.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	700.00	กองช่าง
98	ก่อสร้างรางกันตก บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 15 ข้อ 37)	6,500	โอนงบฯ ครั้งที่ 20 (ตั้งจ่ายใหม่)	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	6,500.00 (ผูกพัน) จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
99	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 6) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 15 ข้อ 38)	13,300	291	1 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	13,300.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
100	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 7) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 16 ข้อ 39)	91,000	291	3 ม.ค. 67 - 19 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	92,500.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	- 1,500.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
101	ก่อสร้างถนน คสล. เรียบอ่างเก็บน้ำ หลังวัด บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 8) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 16 ข้อ 40)	66,000	292	1 ก.พ. 67 - 16 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	65,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	500.00	กองช่าง
102	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง (บ้านลิ้น) หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 16 ข้อ 41)	100,000	287	31 ม.ค. 67 - 15 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	99,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,000.00	กองช่าง
103	ปรับปรุงถนน คสล. สายทางบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (จำนวน 4 จุด) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 18 ข้อ 48)	488,000	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
104	ก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย 5/3 ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (บ้านกิวตำ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 18 ข้อ 49)	16,800	292	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	16,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	200.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
105	ปรับปรุงฝายต้นน้ำ พร้อมระบบประปา บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 18 ข้อ 50)	101,500	326	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ (กันเงิน) คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
106	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 19 ข้อ 51)	129,100	293	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	125,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	3,600.00	กองช่าง
107	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม ฝापิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว บ้านโป่งน้ำร้อน (บ้านก๊วยดำ) หมู่ที่ 11 ซอย 5/1 (จำนวน 3 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 19 ข้อ 53)	499,800	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
108	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 19 ข้อ 54)	235,000	327	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	234,800.00 (ยอดผูกพัน) คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	200.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
109	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู พร้อมฝापิด คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (บ้านปางผักฮั้ว ซอย 4) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 20 ข้อ 55)	107,000	294	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	106,500.00 (ยอดผูกพัน) จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	500.00	กองช่าง
110	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน ซอย 3 หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 20 ข้อ 56)	95,250	294	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	88,400.00 (ยอดผูกพัน) จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	6,850.00	กองช่าง
111	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกถมพร้อม ปรับเกลี่ย บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 20 ข้อ 58)	40,300	โอนงบฯ ครั้งที่ 20 (ตั้งจ่ายใหม่)	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	40,000.00 (ยอดผูกพัน) จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	300.00	กองช่าง
112	ก่อสร้างหลังคาปราสาทเข้าสู่เมรุ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 21 ข้อ 59)	512,100	295	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ สถานที่มาปณิกิจ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ (กัณเงิน) จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
113	ปรับปรุงถนนการเกษตรเส้นห้วยแห้ง บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 21 ข้อ 61)	25,900	327 เปลี่ยนมาใช้ หมวดค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ	23 มี.ค. 67 - 6 พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	25,900.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
114	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 21 ข้อ 62)	90,700	297	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	90,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	700.00	กองช่าง
115	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 22 ข้อ 63)	87,000	295	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	85,100.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,900.00	กองช่าง
116	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 22 ข้อ 64)	174,000	324	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	173,700.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	300.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
117	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (จำนวน 2 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 22 ข้อ 65)	453,600	เงินสะสม 20 ก.ย. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
118	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 23 ข้อ 67)	346,500	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	346,500.00	กองช่าง
119	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (จำนวน 3 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 23 ข้อ 69)	163,300	โอนงบฯ ครั้งที่ 20 (ตั้งจ่ายใหม่)	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	162,300.00 (ยอดผูกพัน) คำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	1,000.00	กองช่าง
120	ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 23 ข้อ 70)	94,000	301	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ใช้ห้องน้ำ	93,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	400.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
121	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 24 ข้อ 72)	408,800	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	- ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
122	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านลิ้นะ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 25 ข้อ 75)	53,000	โอนงบฯ ครั้งที่ 20 (ตั้งจ่ายใหม่)	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีสถานที่เหมาะสม เพียงพอ และ อำนวยความสะดวกในการ จัดกิจกรรมของประชาชน	52,600.00 (ยอดผูกพัน) จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	400.00	กองช่าง
123	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 26 ข้อ 78)	20,100	305	2 มี.ค. 67 - 15 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	19,500.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	600.00	กองช่าง
124	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 26 ข้อ 79)	19,500	306	2 มี.ค. 67 - 15 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	19,400.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	100.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
125	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝापิด คสล. ตลอดแนว บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 3) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 26 ข้อ 80)	11,200	306	2 มี.ค. 67 - 15 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	11,100.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	100.00	กองช่าง
126	ปรับปรุงถังเก็บน้ำ บ้านปางสา และบ้านจะดะ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 26 ข้อ 81)	43,100	328	16 ธ.ค. 66 - 14 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	43,100.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
127	เทคอนกรีตรอบฐานป้ายเฉลิม พระเกียรติ ร.10 บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 27 ข้อ 82)	11,200	308	16 ธ.ค. 66 - 14 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ เคารพป้ายเฉลิมพระเกียรติ	11,190.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	10.00	กองช่าง
128	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปห้วยจะสอ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 27 ข้อ 83)	96,000	304	7 พ.ย. 66 - 27 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	95,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	200.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
129	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบ้าน อาแบเดิม บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 27 ข้อ 84)	94,200	303	7 พ.ย. 66 - 15 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	94,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	200.00	กองช่าง
130	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 27 ข้อ 85)	37,400	304	7 พ.ย. 66 - 15 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	37,400.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
131	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 27 ข้อ 86)	66,000	305	2 มี.ค. 67 - 15 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	65,900.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	100.00	กองช่าง
132	ก่อสร้างไหล่ทาง จำนวน 10 จุด บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 28 ข้อ 87)	201,300	306	23 มี.ค. 67 - 21 พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	200,700.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	600.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
133	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.เดิม โดยการใส่ ฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้าง ไหล่ทาง คสล.ขอย 1/1 บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 28 ข้อ 88)	90,000	328	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	89,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	200.00	กองช่าง
134	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 28 ข้อ 89)	330,000	309	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	329,300.00 (ยอดผูกพัน) คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	700.00	กองช่าง
135	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนวบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 28 ข้อ 90)	180,000	309	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	179,300.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	700.00	กองช่าง
136	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อถนน คสล. เดิม บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (ปัก 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 29 ข้อ 92)	35,000	314	16 ธ.ค. 66 - 26 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	34,967.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	33.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
137	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านเล่าฝู หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 29 ข้อ 93)	145,000	313	16 ธ.ค. 66 - 22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	144,700.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	300.00	กองช่าง
138	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านเล่าฝู หมู่ที่ 20 (บ้านอาหลู่) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 29 ข้อ 94)	50,000	278	28 พ.ย. 66 - 3 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	49,982.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	18.00	กองช่าง
139	ขุดลอกร่องระบายน้ำเดิมบ้านเล่าฝู หมู่ที่ 20 (ซอยหลังโรงเรียนจีน) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 30 ข้อ 95)	30,000	331	6 ม.ค. 67 - 22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	29,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	200.00	กองช่าง
140	เครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 2 จุด พร้อมติดตั้ง หมู่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 30 ข้อ 96)	90,000	283	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค - บริโภค	89,935.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	65.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
141	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านเล้าผู้ หมู่ที่ 20 (บ้านโป่งป่าแหลม) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 30 ข้อ 97)	85,000	282	21 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ ความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	85,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
142	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีต คสล. ทางเข้า หมู่บ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 31 ข้อ 98)	57,000	333	6 ม.ค. 67 - 22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	56,900.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	100.00	กองช่าง
143	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บ้านเล้าผู้ หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 31 ข้อ 99)	70,000	315	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ และ โอนลดงบประมาณฯ)	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ ลานอเนกประสงค์ร่วมกัน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง
144	ปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 31 ข้อ 100)	125,000	332	6 ม.ค. 67 - 23 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	124,900.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	100.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
145	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปถนน การเกษตร บ้านโป่งขม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 32 ข้อ 101)	90,000	314	16 ธ.ค. 66 - 8 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	89,935.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	65.00	กองช่าง
146	ก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ คสล. เดิม บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (บ้านอาหลู) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 32 ข้อ 102)	23,000	315	27 ธ.ค. 66 - 19 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค - บริโภค	22,700.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	300.00	กองช่าง
147	ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ข้อ 2)	307,700	โอนงบฯ ครั้งที่ 20 (ตั้งจ่ายใหม่)	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีสถานที่เหมาะสม เพียงพอ และ อำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	307,700.00 (ยอดผูกพัน) คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
148	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ข้อ 4)	243,000	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
149	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านป่าบาง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ข้อ 5)	60,000	โอนงบฯ ครั้งที่ 20 (ตั้งจ่ายใหม่)	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	59,800.00 (ยอดผูกพัน) จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	200.00	กองช่าง
150	ก่อสร้างสะพานเหล็ก บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 11 ข้อ 24)	500,000	เงินสะสม 30 เม.ย. 67	1 พ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
151	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (ซอย 5 ห้วยแห้ง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 11 ข้อ 26)	486,000	เงินสะสม 20 ก.ย. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
152	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 11 ข้อ 29)	170,000	โอนงบฯ ครั้งที่ 20 (ตั้งจ่ายใหม่)	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด	170,000.00 (ยอดผูกพัน) จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
153	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 16 ข้อ 45)	498,000	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	- ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง
	153..... โครงการ	27,387,419							

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ ตามแบบการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหลัก ธรรมาภิบาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 1)	1,646,000 860,000	156 162 - 167	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	1,226,008.00 741,402.80 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	419,992.00 118,597.20	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 2)	402,000	160	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้ เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	158,722.90 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	243,277.10	สำนักปลัด
3	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 3)	160,000	157	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	อบต.ป่าตึง มีความพร้อม สามารถรองรับคณะกรรมการ/ จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น	121,860.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	38,140.00	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง , การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน การเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 4)	100,000 110,000	159 โอนงบฯ ครั้งที่ 21 (ตั้งจ่ายใหม่)	4 ส.ค. - 22 ก.ย. 67	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	สามารถจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา และผู้บริหาร อบต. ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย (กรณีมีการเลือกตั้ง)	24,197.00 93,250.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	75,803.00 16,750.00	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการ อบต.ป่าตึง พบประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 5)	50,000	160	15 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	43,100.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	6,900.00	สำนักปลัด
6	การจัดงานวันท้องถิ่นไทย (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 6)	20,000	159	18 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	8,750.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	11,250.00	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 162 ข้อ 7)	500,000	161 โอนงบฯ ครั้งที่ 21 (+200,000 บาท)	2 - 3 มี.ค. 67 และ 30 ส.ค. - 4 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ	460,835.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	39,165.00	สำนักปลัด
8	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 8)	30,000	162	27 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	แกนนำประชาชน 80 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	10,910.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	19,090.00	สำนักปลัด
9	การส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 9)	50,000	170	1 - 20 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาคมหมู่บ้านตามประกาศ สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองคลัง (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 11)	733,130	175 - 176	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	522,706.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	210,424.00	กองคลัง
11	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 12)	181,000	176 โอนงบฯ ครั้งที่ 21 (+41,000 บาท)	ธ.ค. 66 - พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	รวบรวมข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในพื้นที่ได้ร้อยละ 100	152,470.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	28,530.00	กองคลัง
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 14)	260,000	161 เงินนอกงบฯ (240,000 บาท)	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ได้ต่อเนื่องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกขอรับบริการ	260,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด
13	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จันตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 15)	38,000	168	10 ต.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	38,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
14	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของ กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 166 ข้อ 17)	15,000	169	10 ต.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	15,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด
15	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อบท. (แผนพัฒนาฯ หน้า 173 ข้อ 3 และ แผนพัฒนาฯ แกไข ครั้งที่ 1/2567)	1,200,000	174	1 ธ.ค. 66 - 28 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตาม ระเบียบพัสดุ ได้รับค่าตอบแทน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	1,184,840.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	15,160.00	กองคลัง
.....15..... โครงการ		6,355,130							

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน/ปฏิบัติงานของงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 167 ข้อ 1)	158,000 339,000	182 186-188	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	145,180.00 144,800.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	12,820.00 194,200.00	สำนักปลัด
.....1..... โครงการ		497,000							

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 1)	10,000 505,000 165,000	194 196 - 197 200 - 202	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	- 377,090.00 148,064.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	- 127,910.00 16,936.00	กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 2)	100,000	199	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	74,699.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	25,300.10	กองการศึกษาฯ
3	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 3)	-	-	1 - 30 พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการเพิ่มศักยภาพฯ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษาฯ
4	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 4)	75,000	197 - 198	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	อบต.ป่าตึง มีความพร้อมสามารถรองรับคณะกรรมการ/จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น	12,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	62,400.00	กองการศึกษาฯ
.....4..... โครงการ		855,000							

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 1)	20,000 412,000 15,000	233 234 - 235 237	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	- 296,722.25 875.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	20,000.00 115,277.75 14,125.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 2)	100,000	238	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	11,360.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	88,640.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 3)	29,000	240	22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	อาสาสมัครหมู่บ้านจำนวน 60 คน ผ่านการอบรมตามโครงการ	28,560.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	440.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 171 ข้อ 4)	582,000	235	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	มีบุคลากร และเครื่องมือพร้อมปฏิบัติงานให้บริการด้านแพทย์ฉุกเฉิน	535,790.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	46,210.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
.....4..... โครงการ		1,158,000							

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 1)	826,000 10,000	274-275 275	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	629,400.00 6,650.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	196,600.00 3,350.00	กองช่าง
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร กองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 2)	50,000	276	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	14,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	35,200.00	กองช่าง
.....2..... โครงการ		886,000							

บัญชีโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(กรณีโครงการพัฒนาในบัญชีประสานแผน และโครงการเกินศักยภาพ)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ก่อสร้างถนนและไหล่ทาง คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 246 ข้อ 9)	331,000	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผูกพัน 331,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ หน้า 256 ข้อ 41)	499,000	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผูกพัน 499,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ในพื้นที่ ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 34 ข้อ 2)	10,000,000	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนหมู่ที่ 8 , 13 และ 14 ได้รับประโยชน์จากฝายดิน ร้อยละ 100	ผูกพัน 10,000,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง
.....3..... โครงการ		10,830,000							

บัญชีโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(กรณีบัญชีครุภัณฑ์ ที่เป็นบริการสาธารณะ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 264 ข้อ 1)	2,563,000	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีรถใช้ในการปฏิบัติงานการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และสามารถใช้งานนอกประสงค์	ผูกพัน 2,563,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักคลัง
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 264 ข้อ 2)	1,055,000	โอนงบฯ ครั้งที่ 20 (ตั้งจ่ายใหม่)	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีรถใช้ในการปฏิบัติงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสามารถใช้งานนอกประสงค์	ผูกพัน 1,055,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษาฯ
3	รถดักรับขยะหลัง ขนาดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 265 ข้อ 5)	3,520,000	เงินสะสม 20 เม.ย. 67	20 ก.ย. 67 - เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีรถใช้ในการปฏิบัติงานโครงสร้าง พื้นฐาน งานก่อสร้าง	ผูกพัน 3,520,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองช่าง

(กรณีบัญชีครุภัณฑ์ ที่เป็นบริการสาธารณะ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4	ท่อพญานาค ขนาด 5 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 37 ข้อ 1)	10,250 106,400	เงินสะสม 20 ก.ย. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ใช้ในการกิจของ อบต.ป่าตึง เช่น กรณีเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่	ผูกพัน 116,650.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	สำนักปลัด
5	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 37 ข้อ 2)	332,630	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีเครื่องฟอกอากาศใช้ใน ห้องเรียน ศพด. ในสังกัด อบต.ป่าตึง และ ห้องเรียน ในโรงเรียน อบต.ป่าตึง	ผูกพัน 332,630.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษาฯ
6	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงา รักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้งระบบ (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 37 ข้อ 3)	305,600	เงินสะสม 27 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ศพด. ในสังกัด อบต.ป่าตึง	ผูกพัน 305,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	-	กองการศึกษาฯ
.....6..... โครงการ		7,892,880							