



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ครั้งที่ 1

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
patueng.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 กำหนดให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม) และครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 (ช่วงเดือนเมษายน- เดือนกันยายน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งในองค์ประกอบประเมินหัวข้อแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 8 การเปิดเผยข้อมูล 8.2 การบริหารงาน ข้อ ๐6 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการแสดงแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 1 - 2 จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2569) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประชาชนในท้องถิ่นทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เมษายน 2569

สารบัญ

เรื่อง	หน้า	
ส่วนที่ 1	ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 2	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ	3
ส่วนที่ 3	การประเมิน / ติดตามตนเอง	
	- แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
	- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6
	- แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	9
	- ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าตึง	10
ส่วนที่ 4	รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)	
	- รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2569	9
	- รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	13
	- ตารางสรุปโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	14
	1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15
	2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	25
	3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	36
	4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38
	5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42
	6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	61

ส่วนที่ 1

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

- (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน แผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ห้วงปี พ.ศ. 2569 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผล ที่เข้าใจได้ง่าย



ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- แนวทางการพัฒนา
- 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 - 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

- แนวทางการพัฒนา
- 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 - 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหายาเสพติด
 - 2.3 พัฒนาศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
 - 2.5 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขการดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

- แนวทางการพัฒนา
- 3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางการพัฒนา
- 4.1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
 - 4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนา
- 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นและความต้องการของประชาชน
 - 5.2 ส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- แนวทางการพัฒนา
- 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
 - 6.2 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ ประชาชน อยู่ดี มีสุข ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
3. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
4. ส่งเสริมการศึกษา
5. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
8. ป้องกัน ระวังโรคติดต่อการส่งเสริมอนามัยครอบครัว
9. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
11. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจัดการด้านการจราจร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การจัดการศึกษา การให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
4. คุณภาพชีวิต/รายได้ ของประชาชนในตำบลที่ดี
5. อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
6. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชนในตำบลป่าตึง
7. อบต.ป่าตึง ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ส่วนที่ 3

การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. อบต.ป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
- ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

3. จำนวนโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ ผ. 02) หนึ่งปี พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		
1.1 แผนงานการศึกษา	35	14.46
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16	6.61
รวม	51	21.07
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์		
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	13	5.37
2.2 แผนงานสาธารณสุข	9	3.72
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	0.83
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	3.72
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1.24
2.6 แผนงานการเกษตร	2	0.83
2.7 แผนงานงบกลาง	5	2.07
รวม	42	17.77
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม		
3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1.24
3.2 แผนงานการเกษตร	4	1.65
รวม	7	2.89

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	0.83
4.2 แผนงานสาธารณสุข	1	0.41
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน	2	0.83
4.4 แผนงานการเกษตร	3	1.24
รวม	8	3.31
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	0.83
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	104	42.93
รวม	106	43.80
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร		
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	15	6.20
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	0.41
6.3 แผนงานการศึกษา	4	1.65
6.4 แผนงานสาธารณสุข	4	1.65
6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	1.24
รวม	27	11.16
รวม	242	100

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ ผ. 02) ทั่วประเทศ พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่เสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	51	21.07	21	8.68	11	4.55	1	0.41	18	7.44
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	43	17.77	10	4.13	19	7.85	1	0.41	13	5.37
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	7	2.89	2	0.83	4	1.65	0	0.00	1	0.41
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	3.31	4	1.65	1	0.41	0	0.00	3	1.24
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	106	43.80	56	23.14	32	13.22	0	0.00	18	7.44
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	27	11.16	4	1.65	16	6.61	0	0.00	7	2.89
รวม	242	100	97	40.08	83	34.30	2	0.83	60	24.79

สรุป โครงการที่มีในแผนพัฒนาฯ ปี 2569 242 โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 60 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{60}{242} \times 100 = 24.79$

242

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ ผ. 02) ทั่วประเทศ พ.ศ. 2569

ของ อบต.ป่าตึง ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จำนวน 242 โครงการ

- สามารถนำโครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน

31 มีนาคม 2569 จำนวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.79 ของโครงการในแผนฯ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.30 ของโครงการในแผนฯ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 97 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.08 ของโครงการในแผนฯ

- โครงการที่ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของโครงการในแผนฯ

แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. รายงานวันที่ : 31 มีนาคม 2569

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2569

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 การอนุมัติรายจ่ายเพิ่มเติม , จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ (ทั้งปี 2569)	
	ปรากฏอยู่ในแผน	ที่ได้ตั้งงบประมาณ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	51	41
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	43	41
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	7	7
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	8
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	106	77
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	27	26
รวม	242	200

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ

1. การติดตามประเมินผลจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570)
2. การติดตามประเมินผลจำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570)
3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570) ห้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ตามแบบ ผ.02 มีจำนวนทั้งหมด 242 โครงการ สามารถนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายได้จำนวน จำนวน 200 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.64

ปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570) จากการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ภายในไตรมาสที่ 1 – 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569) อยู่ในเกณฑ์ระดับที่น่าพอใจ คิดเป็นร้อยละ 57.02
2. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่ามีโครงการจำนวนมากที่นำไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยังคงค้างโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เข้าช้าทำให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้
3. การดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ตรวจพบ คือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีจำนวนโครงการที่ประมาณการราคาและรูปแบบก่อสร้างผิดพลาดมากกว่า 5 โครงการ ทำให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงชี้แจงและแก้ไขงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินงานบางโครงการก่อสร้างล่าช้า และบางโครงการประชาชนไม่ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปควรมีการนำโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรจะมีการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณ

2. ให้ดำเนินการปรับแก้ไขโครงการในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. การจัดทำโครงการควรคำนึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
4. การดำเนินงานในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองช่าง) มีการออกแบบให้คำนึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกทางร่วม เช่น ถนน ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง
5. ในแต่ละปีไม่ควรมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ มากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ฉบับ
6. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการทุกโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น
7. ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ



ส่วนที่ 4

รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)

รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2569 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวนเงิน 75,827,527.31 บาท แยกเป็น

หมวด	ประเภท	รับจริง (บาท)
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	149,058.58
	อากรการฆ่าสัตว์	243,120.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,772.40
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	1,065,350.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	2,300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	830.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	39,500.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	3,440.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	41,870.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	45,600.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,072.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,500.00
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	111,690.00
	ดอกเบี้ย	966,697.35
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	36.63
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	86,669.82
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	810,180.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,470,368.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,151,132.78
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	195,321.38
	ภาษีสรรพสามิต	10,786,713.32
	ค่าภาคหลวงแร่	73,836.05
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	84,174.81
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,061,254.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	42,406,039.45

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - เดือนมีนาคม 2569)

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวนเงิน 58,306,728.26 บาทแยกเป็น

หมวดรายการ	งบประมาณ (บาท)			
	ตั้งไว้	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบกลาง	36,978,820.00	58,425.00	18,319,104.60	18,601,290.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,990,000.00	-	1,424,205.00	2,565,795.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	39,695,878.00	-	16,463,445.47	22,556,842.25
ค่าตอบแทน	8,559,724.00	-	2,011,337.17	6,592,074.00
ค่าใช้สอย	23,368,990.00	4,958,015.57	8,094,301.58	10,420,875.96
ค่าวัสดุ	9,834,088.00	1,509,154.40	3,738,435.17	4,786,498.43
ค่าสาธารณูปโภค	1,801,000.00	55,833.52	546,476.77	1,224,689.71
ค่าครุภัณฑ์	1,103,800.00	366,300.00	923,700.00	113,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,376,500.00	7,532,122.50	318,122.50	318,358.72
เงินอุดหนุน	12,291,200.00	105,000.00	6,467,600.00	5,720,600.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
เงินสะสม	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,210,000.00	7,210,000.00	-	-
รวม	159,210,000.00	21,794,850.99	58,306,728.26	51,733,439.07

ข้อมูลจาก : <https://laas.dla.go.th/#/budget/budget053> ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



แผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ครั้งที่ 1 / 2569

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2569)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัด

โทร. 053 180 022 ต่อ 100



ตารางสรุปโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02		จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ ตั้งงบประมาณ		ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569 และงบประมาณเพิ่มเติม							
					จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่เสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	51	21.07	10	20.32	11	4.55	11	4.55	1	0.41	18	7.44
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ความสะดวก เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	43	17.77	2	20.32	8	3.31	19	7.85	1	0.41	13	5.37
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม	7	2.89	0	20.32	2	0.83	4	1.65	0	0.00	1	0.41
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	8	3.31	0	20.32	4	1.65	1	0.41	0	0.00	3	1.24
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	106	43.80	29	20.32	27	11.16	32	13.22	0	0.00	18	7.44
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	27	11.16	1	20.32	3	1.24	16	6.61	0	0.00	7	2.89
รวม	242	100.00	42	121.91	55	22.73	83	34.30	2	0.83	60	24.79

ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการตามแผน	<p>1. แนวทางปฏิบัติและสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และสั่งการล่าช้า เป็นอุปสรรคกับ อบต. ที่ต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี เช่น เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และเงินโครงการป้องกันไฟป่า</p> <p>2. ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างเข้างานช้า ไม่เริ่มงานตั้งแต่เริ่มสัญญา มักจะเริ่มก่อสร้างช่วงใกล้หมดสัญญาจ้าง</p>
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน	<p>1. ให้ดำเนินโครงการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ</p> <p>2. ให้กองช่างตรวจสอบสอแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างก่อนฤดูฝน และกำกับ/เร่งรัดผู้รับเหมางานก่อสร้างให้เข้าลงพื้นที่ดำเนินการตั้งแรกเริ่มสัญญา</p>

บัญชีโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 1)	2,884,800	188	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	สถานศึกษาในสังกัด อบต. จำนวน 6 แห่ง สามารถดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	1,633,300.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,251,500.00	กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 2)	250,000	181 โอนเพิ่มฯ	1 พ.ย. 68 - 31 มี.ค. 69 1 มิ.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	เด็ก นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 150 คน	169,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	81,000.00	กองการศึกษาฯ
3	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 3)	900,000	218	1 พ.ย. 68 - 31 มี.ค. 69 1 มิ.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต. จำนวน 330 คน ได้รับความ สะดวกในการใช้รถรับส่ง	431,424.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	468,576.00	กองการศึกษาฯ
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 4)	1,491,500	190	1 พ.ย. 68 - 31 มี.ค. 69 1 มิ.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการ การจัดการศึกษา	1,150,989.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	340,511.00	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดตั้ง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 5)	89,050	193	1 พ.ย. 68 - 31 มี.ค. 69 1 มิ.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	เด็กใน ศพต. จัดตั้ง สังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ สวัสดิการการจัดการศึกษา	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	89,050.00	กองการศึกษาฯ
6	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 6)	325,375	194	1 พ.ย. 68 - 31 มี.ค. 69 1 มิ.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	เด็กใน ศพต. ถ่ายโอน สังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ สวัสดิการการจัดการศึกษา	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	325,375.00	กองการศึกษาฯ
7	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 7)	200,000	199	1 ก.ค. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	อาคารสถานศึกษา ในสังกัด อบต.ป่าตึง ได้รับการปรับปรุง จำนวน 3 แห่ง	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200,000.00	กองการศึกษาฯ
8	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 13)	9,600	195	30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ ระบบเพื่อการศึกษา	9,600.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองการศึกษาฯ
9	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 14)	7,200	195	30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ ระบบเพื่อการศึกษา	7,200.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็ก) (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 17)	120,000	193	11 ม.ค. 69	ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม เนื่องจาก อบต. ติดภารกิจการเลือกตั้ง	เด็กในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	120,000.00	กองการศึกษาฯ
11	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 21)	20,000	207	1 มี.ย. - 25 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 75 คน	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	20,000.00	กองการศึกษาฯ
12	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 22)	40,000	194	ก.ค. - ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 10 คน (10 ทักษะ) เข้าร่วมแข่งขันทักษะ	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	40,000.00	กองการศึกษาฯ
13	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม อบท. โชนเหนือ (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 23)	100,000	261	16 - 20 ธ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ	93,276.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	6,724.00	กองการศึกษาฯ
14	โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 24)	20,000	207	1 พ.ค. - 25 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	20,000.00	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
15	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 25)	4,726,688	197	1 ต.ค 68 - 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในพื้นที่ ต.ป่าตึง กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริมนม	2,832,757.57 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,893,930.43	กองการศึกษาฯ
16	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 26)	2,582,795	196	1 ต.ค 68 - 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	1,378,780.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,204,015.00	กองการศึกษาฯ
17	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน 9 แห่ง 1) โรงเรียนบ้านปางแม่จัน 2) โรงเรียนบ้านป่าตึง 3) โรงเรียนบ้านสันโค้ง 4) โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 5) โรงเรียนประชาชาติพัฒนา 6) โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 7) โรงเรียนบ้านปางสา 8) โรงเรียนบ้านสันติสุข 9) โรงเรียนบ้านรวมใจ (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 27)	1,386,000 248,400 620,400 910,800 266,400 2,318,800 1,020,800 1,790,800 1,416,800	204 204 205 205 206 206 204 206 205	1 ต.ค 68 - 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69) 699,600.00 126,900.00 302,500.00 453,200.00 133,200.00 1,149,500.00 519,200.00 897,600.00 719,400.00	686,400.00 121,500.00 317,900.00 457,600.00 133,200.00 1,169,300.00 501,600.00 893,200.00 697,400.00	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
18	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนประชารัฐพัฒนา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 29)	10,000	203	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	10,000.00	กองการศึกษาฯ
19	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านปางสา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 30)	25,000	200	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านปางสา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	25,000.00	กองการศึกษาฯ
20	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 31)	10,000	200	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	10,000.00	กองการศึกษาฯ
21	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านปางแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 32)	35,000	201	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านปางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	35,000.00	กองการศึกษาฯ
22	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 33)	25,000	201	20 ก.พ. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านปางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	25,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
23	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านรวมใจ (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 34)	35,000	202	1 ธ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านปางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	35,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษาฯ
24	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 35)	15,000	202	20 พ.ย.68 - 30 มี.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	5,000.00	กองการศึกษาฯ
25	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันติสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 36)	45,000	203	15 ม.ค. - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุข ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	45,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษาฯ
26	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน (แผนพัฒนาฯ หน้า 59 ข้อ 37)	55,000	203	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	55,000.00	กองการศึกษาฯ
26..... โครงการ	24,001,208							

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษา ใน สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 1)	80,000	261	24 - 25 ธ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	80,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองการศึกษา
2	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 3)	60,000	262	7 ก.พ. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน ระดับประถม 6 สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	60,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษา
3	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 4)	100,000	262	10-ธ.ค.-68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	100,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษา
4	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 5)	150,000 50,000	263 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/2569	3-4 เม.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	199,990.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	10.00	กองการศึกษา
5	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 7)	60,000	263	20-30 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	60,000.00	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 9)	127,000	266	11 - 18 เม.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	127,000.00 รายการผูกพันข้อตกลง คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองการศึกษา
7	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า(เขาะจาเว) (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 10)	100,000	264	3-20 ก.พ. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	100,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษา
8	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการเทศน์มหาชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 11)	200,000	264	27 - 29 ธ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	200,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษา
9	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการธรรมะรับอรุณ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 12)	20,000	264	18 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 300 คน	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 63 ข้อ 13)	50,000	265	22 - 28 มี.ค.	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษา
11	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง ตามโครงการวันคริสต์มาส (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 15)	50,000	265	23-ธ.ค.-68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษา
12	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภา วัฒนธรรมตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 16)	20,000	265	25-ก.ย.-69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สมาชิกสภาวัฒนธรรมฯ จำนวน 21 คน ได้รับการ สนับสนุนกิจกรรมองค์กร	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	20,000	กองการศึกษา
13	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการประเพณีชนเผ่าตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 17)	200,000	266	29 ม.ค. - 17 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	200,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
14	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ช่วงพญา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 18)	20,000	266	10-ธ.ค.-68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้สูงอายุตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษา
15	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 19)	112,000	267	15-พ.ย.-68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	112,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองการศึกษา
15..... โครงการ	1,399,000							

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 1)	30,000	163	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	30,000.00	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 2)	50,000	165	19 - 22 มี.ค.	ดำเนินการเรียบร้อย	อบรมแกนนำเยาวชนขับเคลื่อน โรงเรียนสีขาว จำนวน 47 คน	28,360.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	21,640.00	สำนักปลัด
3	โครงการซ่อมแผนผู้ประสบภัย (ภัยธรรมชาติ/อัคคีภัย/ภัยทางถนน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 3)	20,000	164	11 ก.พ. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 100 คน	0 ไม่ใช้งบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	20,000.00	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุ จากถนนช่วงเทศกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 4)	20,000	173	25 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69 10 - 20 เม.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	สำนักปลัด

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการขับขี้อวดภัยใส่หมวก ไม่เมา ไม่เร็ว ไม่ประมาท (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 5)	20,000	173	22 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	20,000.00	สำนักปลัด
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพระบวรจากร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 6)	50,000	173	1 พ.ย. 68 - 30 ส.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	0 ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	50,000.00	สำนักปลัด
7	ภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 7)	135,000	161	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	10,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	23,000.00	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 8)	50,000	171	มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อปพร.ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	50,000.00	สำนักปลัด
9	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณ จุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 10)	118,300	170	1 พ.ย. 68 - 30 ส.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระบบกล้อง CCTV ของ อบต.ป่าตึง ใช้งานได้ปกติครบ จำนวน 54 ตัว	21,568.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	96,732.00	สำนักปลัด

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 11)	20,000	164	6 เม.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน/ครั้ง	16,845.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	3,155.00	สำนักปลัด
11	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 12)	10,000	172	พ.ค. - ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชน ต.ป่าตึง/ จนท.อบต. เข้าร่วมโครงการ 60 คน	0 ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	10,000.00	สำนักปลัด
12	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบท. (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 13)	50,000	172	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนประชาชนที่เข้าหลัก เกณฑ์ได้รับความช่วย ร้อยละ 100	0 ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	50,000.00	สำนักปลัด
12..... โครงการ	573,300							

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ข้อ 1)	20,000	216	27 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ลงทะเบียนรับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว	15,960.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	4,040.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 3)	110,000	216	27 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ได้รับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว	94,745.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	15,255.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 4)	20,000	215	พ.ค. 68 - ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	20,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	การสนับสนุนการให้บริการหน่วยกู้ชีพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลป่าตอง (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 5)	441,600	211	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการ และประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100	45,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	396,600.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคและ ควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 6)	450,000	219	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สามารถรณรงค์ป้องกันโรค และควบคุมโรคระบาดได้ ทั่วถึง ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	73,350.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	376,650.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 7)	120,000	209	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลป่าตึงได้ครบ ร้อยละ 100	25,000.00 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	95,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจาก ภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 9)	20,000	215	13 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	แกนนำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	16,410.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	3,590.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต ตำบลป่าตึงสำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 10)	400,000	222 - 228	พ.ค. - ส.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถ ดำเนินโครงการพระราชดำริฯ ได้ครบ 20 หมู่บ้าน	220,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	180,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8..... โครงการ	1,581,600							

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว ยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสพภัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 2)	40,000	ขอรับงบ ประมาณจาก พมจ/อบจ.	1 ม.ค. - 20 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก พม.จ.	ดำเนินการขอรับงบประมาณ สนับสนุนจาก พมจ./ อบจ.ชร. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 1 ราย	40,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 68)	0	สำนักปลัด / พมจ.ชร
2	สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการ ทั่วไปตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 4 ข้อ 1)	10,000	230	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	คนพิการในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 400 คน ได้รับการช่วยเหลือประสานงาน	0 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 68)	10,000.00	สำนักปลัด / พมจ.ชร
2..... โครงการ	40,000							

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 1)	100,000	237	11 มี.ค. - 30 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	นักเรียนนักศึกษา จำนวน 25 คน ได้รับการจ้างงานฯ	0 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	100,000.00	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 2)	150,000	238	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แกนนำกลุ่มอาชีพ จำนวน 100 คน ได้รับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	150,000.00	สำนักปลัด
3	สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานโครงการงานของดีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 3)	70,000	238	21 - 27 ธ.ค. 68	ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม เนื่องจากงดกิจกรรม เพื่อไว้อาลัยฯ	จัดนิทรรศกาลของดีบ้านฉัน เข้าร่วมโครงการ 1 กิจกรรม	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	70,000.00	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและลดความรุนแรงในครอบครัว (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 4 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566)	20,000	239	16-มิ.ย.-69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตัวแทนสตรีในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 40 คน	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	20,000.00	สำนักปลัด

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าตึง (ศพอส.ต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 5)	30,000	239	10 ม.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	29,820.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	180.00	สำนักงานปลัด
6	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 6)	20,000	260	20 ก.พ. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	กลุ่มสตรีในพื้นที่ ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	สำนักงานปลัด
7	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 7)	150,000	240 - 246	15 ม.ค. - 15 ส.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 20 หมู่บ้าน	97,500.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	52,500.00	สำนักงานปลัด
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 8)	150,000	246 - 253	15 ม.ค. - 15 ส.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน	105,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	45,000.00	สำนักงานปลัด
9	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้านในเขตตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 9)	200,000	253 - 259	15 ม.ค. - 15 ส.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 20 หมู่บ้าน	13,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	187,000.00	สำนักงานปลัด
.....9..... โครงการ		890,000							

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	การจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขัน กีฬาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 1)	50,000	260	28 ก.พ. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 600 คน เข้าร่วมโครงการ	0 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	50,000.00	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชน และประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 2)	200,000 65,000	262 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4	21-23 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการ 200 คน	265,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองการศึกษา
3	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนยืมใช้ออกกำลังกาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 3)	50,000	182	1 ม.ค. - ส.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน มีอุปกรณ์กีฬาพื้นฐาน ครบจำนวน 20 กลุ่ม (หมู่บ้าน)	22,230.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	27,770.00	กองการศึกษา
3..... โครงการ	315,000							

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 1)	40,000	316	5 ก.พ. - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนหมู่บ้านในตำบลป่าตึง เข้าร่วมร้อยละ 50	10,060.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	29,940.00	สำนักปลัด
2	โครงการคืนผืนน้ำให้ฝูงปลา คืนผืนป่าให้แผ่นดิน (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 2)	60,000	317	12 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	60,000.00	สำนักปลัด
2..... โครงการ	100,000							

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 1)	27,600,000	320	1 ต.ค. 68 -11 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ผู้สูงอายุในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	13,073,900.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	14,526,100.00	สำนักปลัด
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 2)	6,007,200	320	1 ต.ค. 68 -11 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ผู้พิการในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	2,913,600.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	3,093,600.00	สำนักปลัด

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 3)	24,000	321	1 ต.ค. 68 -10 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	6,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	18,000.00	สำนักปลัด
4	เงินสำรองจ่าย (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 4)	600,000	321	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น ร้อยละ 100	299,600.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	300,400.00	ทุกกองงาน
5	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 5)	600,000	323	1 ต.ค. 68 - 25 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ	600,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	ทุกกองงาน
.....5..... โครงการ		34,831,200							

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 1)	552,000	267	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	งานดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง	319,200.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	232,800.00	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 2)	20,000	268	21 ธ.ค. 68 - 25 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จัดกิจกรรม/สื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง	11,950.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	8,050.00	สำนักปลัด
3	โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5 ข้อ 1)	30,000	268	19 ก.พ. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 80 คน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	30,000.00	สำนักปลัด
.....3..... โครงการ		572,000							

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกร และอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 1)	100,000	315	ส.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการ	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	100,000.00	สำนักปลัด
2	ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเกษตรกร ในชุมชนและลดต้นทุนทางการเกษตร (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 2)	40,000	317	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จัดทำทะเบียน ข้อมูลรายแปลง ของเกษตรกร และจัดทำแผนที่ แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดิน จำนวน 100 แปลง	0 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	33,500.00	สำนักปลัด
3	สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 3)	50,000	315	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	13,950.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	35,600.00	สำนักปลัด
4	ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 4)	150,000	316	25 - 29 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนแกนนำเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจ ร้อยละ 100	146,260.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	3,740.00	สำนักปลัด
4..... โครงการ	-							

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 1)	730,000	165	16 ก.พ. 69 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	อาสาป้องกันไฟป่าร่วมกัน จัดทำแนวกันไฟระยะทาง 2,500 เมตร	287,410.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	442,590.00	สำนักปลัด
2	โครงการสร้างเครือข่ายการควบคุม ไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 2)	190,000	169	30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	100,800.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	89,200.00	สำนักปลัด
2..... โครงการ	920,000							

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ข้อ 1)	20,000	217	26 - 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ในพื้นที่ตำบลป่าตึง มี จำนวน 200 คน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	20,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
1..... โครงการ	20,000							

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ ครบวงจร (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 1)	2,527,400	231 - 236	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	บริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ได้ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	1,076,400.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,451,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดย ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 2)	80,000	232	1 - 15 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีหมู่บ้านต้นแบบในการ จัดการขยะต้นทาง จำนวน 1 หมู่บ้าน	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	10,524.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
.....2..... โครงการ		2,607,400							

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 1)	40,000	319	1 ก.พ. - 26 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 แห่ง	33,360.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	6,640.00	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษา ป่าชุมชนของหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 2)	50,000	318	1 มิ.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้รับการสนับสนุน จากโครงการหลวง ห้วยก้างปลา	ดำเนินการปลูกป่าชุมชน จำนวน 2,000 ต้น	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	50,000.00	สำนักปลัด

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และปรับปรุง ทัศนียภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 3)	50,000	319	1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปลูกต้นไม้ในสถานที่ ท่องเที่ยวชุ่มน้ำพร้อมป่าตึง จำนวน 50 ต้น พร้อมจัดสวน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	50,000.00	สำนักปลัด
3..... โครงการ	140,000							

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 1)	50,000	237	3 มี.ค. - 30 ส.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยให้มี สภาพปกติ อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานและปลอดภัย	48,000.00 ผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	2,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบไฟฟ้าใน พื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 2)	10,000	เบิกจ่ายจาก ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า และ ค่าวัสดุไฟฟ้า	5 ม.ค. - 30 ส.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ขยายเขตระบบไฟฟ้า รองรับระบบกล้อง CCTV หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 19	2,700.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	7,300.00	กองช่าง / สำนักปลัด
2..... โครงการ	60,000							

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 1)	400,000	312	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างของ อบต.ป่าตึง ให้มีสภาพปกติ อำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	400,000.00	กองช่าง
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 2)	369,300	276	15 ธ.ค. 68 - 25 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อปรับปรุง ระบบประปา / ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมถนน	230,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	139,300.00	กองช่าง
3	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 3)	300,000	275	15 ธ.ค. 68 - 25 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะของ อบต. ให้มีสภาพใช้งานได้ปกติ	76,625.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	223,375.00	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 4)	60,000	เบิกจ่ายจาก ค่าจ้างเหมา	1 มิ.ย. - 30 ส.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.ป่าตึง จำนวน 1 แห่ง กว้าง 1 เมตร ยาว 100 เมตร	60,000.00 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองช่าง สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
5	โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 5)	200,000	โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4	1 พ.ค. - 15 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ซ่อมแซมถนนของ อบต. ให้มีสภาพดี มีความปลอดภัย	170,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	30,000.00	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางการเกษตรภายในพื้นที่ตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 6)	100,000	312	1 ก.พ.ค. - 25 ส.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ถนนการเกษตรได้รับการ ปรับปรุงครบ 20 หมู่บ้าน	89,600.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	10,400.00	กองช่าง
7	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 7)	100,000	298	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ ประสานข ที่ว่าการอำเภอแม่จัน และ อบจ.	พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง จำนวน 5 แห่ง	0 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	100,000.00	กองช่าง
8	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 8)	200,000	รอเงินเหลือจ่าย ตามข้อบัญญัติฯ	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนหน้าที่ทำการ จำนวน 6 จุด	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่งงบประมาณอื่น	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
9	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 9)	200,000	รอเงินเหลือจ่ายตามข้อบัญญัติฯ	ส.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200,000.00	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 10)	50,000	เบิกจากค่าวัสดุไฟฟ้า	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงท่อกระจายน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	50,000.00	กองช่าง
11	โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่องมาจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 11)	400,000	เบิกงบประมาณจากเงินสำรองจ่าย	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่องมาจากเหตุสาธารณภัย	0 ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	400,000.00	กองช่าง สำนักปลัด
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนว บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 146 ข้อ 194)	178,200	298	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนเวลาฝนตก ไม้ให้น้ำท่วมขังได้ร้อยละ 100	177,600.00 รายการผูกพันสัญญา จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	600.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
13	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านกิ้วะไต) จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 146 ข้อ 197)	150,000	297	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	149,800.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200.00	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านแสนใหม่) (แผนพัฒนาฯ หน้า 148 ข้อ 205)	150,000	298	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	148,400.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,600.00	กองช่าง
15	ปรับปรุงถนน โดยการถมดิน พร้อม ปรับเกลี่ย บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 23 ข้อ 68)	47,000	309	1 เม.ย - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	47,000.00	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยยาโนบน) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 24 ข้อ 71)	191,200	291	1 เม.ย - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	191,200.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
17	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5 ข้อ 2)	700,000	299	1 เม.ย - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	700,000.00	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทาง) ข้างละ 0.50 เมตร บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6 ข้อ 5)	346,400	301	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	342,822.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	3,578.00	กองช่าง
19	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6 ข้อ 6)	73,000	302	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	73,000.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองช่าง
20	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7 ข้อ 7)	280,600	302	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	280,600.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
21	ชุดลอร่องระบายน้ำ บ้านท่าต้นแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 8 ข้อ 11)	4,300	311	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	4,300.00	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกบดทับ บ้านท่าต้นแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 8 ข้อ 12)	753,200	311	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	753,200.00	กองช่าง
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (จำนวน 2 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 9 ข้อ 17)	230,500	304	15 เม.ย. - ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	230,500.00	กองช่าง
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 10 ข้อ 18)	469,500	303	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	469,000.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	500.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
25	ก่อสร้างผนัง พร้อมถมดิน บ้านแม่เพ็ญ หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 10 ข้อ 21)	600,000	304	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ แก้ไขโครงการ	ช่วยป้องกันการพังทลายของ คันดิน ป้องกันน้ำท่วม บ้านเรือน ได้ร้อยละ 100	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	600,000.00	กองช่าง
26	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านผาดัง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 11 ข้อ 25)	600,000	282	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อาคารมีความเหมาะสม ใช้งานได้ปลอดภัย เอื้อต่อการ จัดกิจกรรม ได้ร้อยละ 100	539,000.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	61,000.00	กองช่าง
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 13 ข้อ 32)	309,500	305	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	309,500.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองช่าง
28	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) จำนวน 3 จุด (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 13 ข้อ 33)	490,500	305	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	0 คำนวณจาก	490,500.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
29	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 15 ข้อ 40)	354,000	282	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ แก้ไขโครงการ	อาคารมีความเหมาะสม ใช้งานได้ปลอดภัย เอื้อต่อการ จัดกิจกรรม ได้ร้อยละ 100	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	354,000.00	กองช่าง
30	ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ และ ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 15 ข้อ 41)	346,000	306	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	345,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,000.00	กองช่าง
31	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 17 ข้อ 46)	279,000	307	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ ลานอเนกประสงค์ร่วมกัน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	279,000.00	กองช่าง
32	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 17 ข้อ 47)	79,000	308	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	79,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
33	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่ น้ำเป็นบ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 17 ข้อ 48)	89,000	307	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	89,000.00	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 17 ข้อ 49)	62,000	306	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	62,000.00	กองช่าง
35	ก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 18 ข้อ 51)	49,900	307	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	49,900.00	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 19 ข้อ 54)	331,000	283	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการความปลอดภัยในการสัญจร	330,000.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
37	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 19 ข้อ 55)	169,000	284	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	169,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านลิ่วะสันเจริญ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 19 ข้อ 56)	100,000	283	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	100,000.00	กองช่าง
39	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านอาข่าใหม่) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 20 ข้อ 57)	100,000	283	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	99,800.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200.00	กองช่าง
40	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านห้วยน้ำริน) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 20 ข้อ 58)	100,000	285	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	99,800.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
41	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (ซอย 3) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 21 ข้อ 61)	271,700	285	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	271,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	700.00	กองช่าง
42	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (บ้านกิวต่ำ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 21 ข้อ 62)	249,800	285	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	244,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	5,800.00	กองช่าง
43	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 23 ข้อ 69)	285,000	286	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	284,700.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	300.00	กองช่าง
44	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 23 ข้อ 70)	189,000	286	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	188,300.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	700.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
45	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 3) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 23 ข้อ 71)	195,000	287	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	194,700.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	300.00	กองช่าง
46	ปรับปรุงคันตลิ่งลำเหมือง บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 23 ข้อ 72)	131,000	308	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยป้องกันการพังทลายของ คันดิน ป้องกันน้ำท่วม บ้านเรือน ได้ร้อยละ 100	128,958.72 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	2,041.28	กองช่าง
47	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งตาง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 24 ข้อ 75)	500,000	287	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	499,600.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	400.00	กองช่าง
48	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งตาง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 24 ข้อ 76)	100,000	309	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อาคารมีความเหมาะสม ใช้งานได้ปลอดภัย เอื้อต่อการ จัดกิจกรรม ได้ร้อยละ 100	99,800.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
49	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 25 ข้อ 79)	154,500	288	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	154,200.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	300.00	กองช่าง
50	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (ซอย 4) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 25 ข้อ 80)	108,400	289	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	108,200.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200.00	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (ซอย 8) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 26 ข้อ 81)	107,600	289	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	107,000.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	600.00	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (ซอย 15) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 26 ข้อ 82)	62,700	288	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	61,900.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	800.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
53	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 26 ข้อ 83)	50,000	289	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	49,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,000.00	กองช่าง
54	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 26 ข้อ 84)	53,700	290	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	53,200.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	500.00	กองช่าง
55	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 3) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 26 ข้อ 85)	53,000	290	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	52,200.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	800.00	กองช่าง
56	ต่อเติมหลังคาลานกิจกรรม บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 27 ข้อ 86)	39,000	282	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ ลานอเนกประสงค์ร่วมกัน	38,600.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	400.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
57	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกถม พร้อมปรับเกลี่ย บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (จำนวน 3 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 27 ข้อ 87)	24,100	310	1 เม.ย. - 30 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	24,100.00	กองช่าง
58	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 28 ข้อ 92)	140,700	290	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	139,800.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	900.00	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบางามบน) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 28 ข้อ 93)	94,200	291	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	93,600.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	600.00	กองช่าง
60	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยปู) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 28 ข้อ 94)	146,900	291	1 เม.ย. - 30 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	146,900.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
61	ก่อสร้างอุโมงค์ พร้อมก่อสร้างระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านลิ้นะ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 29 ข้อ 95)	91,000	292	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	90,400.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	600.00	กองช่าง
62	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเกษตร ไปบ้านเขี้ยวฮี บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (จำนวน 2 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 31 ข้อ 104)	300,000	293	1 เม.ย. - 30 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	300,000.00	กองช่าง
63	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านเล่าซีก้วย) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 31 ข้อ 105)	250,000	293	1 มี.ค. - 30 ก.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	249,600.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	400.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
64	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านอาแหะ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 31 ข้อ 106)	250,000	292	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	250,000.00	กองช่าง
65	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 33 ข้อ 111)	401,700	295	1 พ.ย. 68 - มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	400,900.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	800.00	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (บ้านจะตะ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 33 ข้อ 112)	113,900	294	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	113,900.00	กองช่าง
67	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 33 ข้อ 113)	184,400	294	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	184,400.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
68	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (ซอย 1) จำนวน 7 ช่วง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 35 ข้อ 119)	68,300	296	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	68,300.00	กองช่าง
69	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 35 ข้อ 123)	171,800	310	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	อาคารมีความเหมาะสม ใช้งานได้ปลอดภัย เอื้อต่อการ จัดกิจกรรม ได้ร้อยละ 100	170,900.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	900.00	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านรวมใจ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 36 ข้อ 124)	150,000	297	3 ม.ค. - พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	149,000.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,000.00	กองช่าง
71	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 37 ข้อ 132)	305,100	300	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	305,100.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
72	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 38 ข้อ 133)	56,300	301	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	56,300.00	กองช่าง
73	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งป่าแฉม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 38 ข้อ 134)	150,000	311	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	อาคารมีความเหมาะสม ใช้งานได้ปลอดภัย เอื้อต่อการ จัดกิจกรรม ได้ร้อยละ 100	149,300.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	700.00	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (บ้านจะหยี) สายที่ 1 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 38 ข้อ 135)	145,900	299	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	145,800.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	100.00	กองช่าง
75	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (บ้านจะหยี) สายที่ 2 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 39 ข้อ 136)	55,400	300	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	54,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,400.00	กองช่าง
75..... โครงการ	15,662,200							

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 1)	400,000	312	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างของ อบต.ป่าตึง ให้มีสภาพปกติ อำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	400,000.00	กองช่าง
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 2)	369,300	276	15 ธ.ค. 68 - 25 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อปรับปรุง ระบบประปา / ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมถนน	230,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	139,300.00	กองช่าง
3	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 3)	300,000	275	15 ธ.ค. 68 - 25 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะของ อบต. ให้มีสภาพใช้งานได้ปกติ	76,625.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	223,375.00	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 4)	60,000	เบิกจ่ายจาก ค่าจ้างเหมา	1 มิ.ย. - 30 ส.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.ป่าตึง จำนวน 1 แห่ง กว้าง 1 เมตร ยาว 100 เมตร	60,000.00 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	กองช่าง สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
5	โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 5)	200,000	โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4	1 พ.ค. - 15 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ซ่อมแซมถนนของ อบต. ให้มีสภาพดี มีความปลอดภัย	170,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	30,000.00	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางการเกษตรภายในพื้นที่ตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 6)	100,000	312	1 ก.พ.ค. - 25 ส.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ถนนการเกษตรได้รับการ ปรับปรุงครบ 20 หมู่บ้าน	89,600.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	10,400.00	กองช่าง
7	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 7)	100,000	298	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ ประสานบ ที่ว่ากรมอำเภอแม่จัน และ อบจ.	พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง จำนวน 5 แห่ง	0 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	100,000.00	กองช่าง
8	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 8)	200,000	รอเงินเหลือจ่าย ตามข้อบัญญัติฯ	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนหน้าที่ทำการ จำนวน 6 จุด	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
9	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 9)	200,000	รอเงินเหลือจ่าย ตามข้อบัญญัติฯ	ส.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200,000.00	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงท่อกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 10)	50,000	เบิกจากค่า วัสดุไฟฟ้า	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงท่อกระจายข่าว ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	50,000.00	กองช่าง
11	โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่องมาจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 11)	400,000	เบิกงบประมาณ จาก เงินสำรองจ่าย	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	แก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่อง จากเหตุสาธารณภัย	0 ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	400,000.00	กองช่าง สำนักปลัด
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (ตัวยู) พร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็กตลอดแนว บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 146 ข้อ 194)	178,200	298	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	177,600.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	600.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
13	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านกิวะไต) จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 146 ข้อ 197)	150,000	297	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	149,800.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200.00	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านแสนใหม่) (แผนพัฒนาฯ หน้า 148 ข้อ 205)	150,000	298	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	148,400.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,600.00	กองช่าง
15	ปรับปรุงถนน โดยการถมดิน พร้อม ปรับเกลี่ย บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 23 ข้อ 68)	47,000	309	1 เม.ย - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	47,000.00	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยยาโนบน) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 24 ข้อ 71)	191,200	291	1 เม.ย - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	191,200.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
17	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5 ข้อ 2)	700,000	299	1 เม.ย - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	700,000.00	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทาง) ข้างละ 0.50 เมตร บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6 ข้อ 5)	346,400	301	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	342,822.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	3,578.00	กองช่าง
19	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6 ข้อ 6)	73,000	302	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	73,000.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองช่าง
20	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7 ข้อ 7)	280,600	302	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	280,600.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
21	ชุดลอร่องระบายน้ำ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 8 ข้อ 11)	4,300	311	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	4,300.00	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกบดทับ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 8 ข้อ 12)	753,200	311	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	753,200.00	กองช่าง
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (จำนวน 2 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 9 ข้อ 17)	230,500	304	15 เม.ย. - ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	230,500.00	กองช่าง
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 10 ข้อ 18)	469,500	303	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	469,000.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	500.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
25	ก่อสร้างผนัง พร้อมถมดิน บ้านแม่เพ็ญ หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 10 ข้อ 21)	600,000	304	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ แก้ไขโครงการ	ช่วยป้องกันการพังทลายของ คันดิน ป้องกันน้ำท่วม บ้านเรือน ได้ร้อยละ 100	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	600,000.00	กองช่าง
26	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านผาดัง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 11 ข้อ 25)	600,000	282	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อาคารมีความเหมาะสม ใช้งานได้ปลอดภัย เอื้อต่อการ จัดกิจกรรม ได้ร้อยละ 100	539,000.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	61,000.00	กองช่าง
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 13 ข้อ 32)	309,500	305	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	309,500.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองช่าง
28	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) จำนวน 3 จุด (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 13 ข้อ 33)	490,500	305	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	0 คำนวณจาก	490,500.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
29	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 15 ข้อ 40)	354,000	282	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ แก้ไขโครงการ	อาคารมีความเหมาะสม ใช้งานได้ปลอดภัย เอื้อต่อการ จัดกิจกรรม ได้ร้อยละ 100	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	354,000.00	กองช่าง
30	ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ และ ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 15 ข้อ 41)	346,000	306	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	345,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,000.00	กองช่าง
31	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 17 ข้อ 46)	279,000	307	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ ลานอเนกประสงค์ร่วมกัน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	279,000.00	กองช่าง
32	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 17 ข้อ 47)	79,000	308	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	79,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
33	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่ น้ำเป็นบ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 17 ข้อ 48)	89,000	307	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	89,000.00	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 17 ข้อ 49)	62,000	306	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	62,000.00	กองช่าง
35	ก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 18 ข้อ 51)	49,900	307	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	49,900.00	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 19 ข้อ 54)	331,000	283	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการความปลอดภัยในการสัญจร	330,000.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
37	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 19 ข้อ 55)	169,000	284	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	169,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	-	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านลิ่วะสันเจริญ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 19 ข้อ 56)	100,000	283	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	100,000.00	กองช่าง
39	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านอาข้าใหม่) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 20 ข้อ 57)	100,000	283	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	99,800.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200.00	กองช่าง
40	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านห้วยน้ำริน) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 20 ข้อ 58)	100,000	285	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	99,800.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
41	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (ซอย 3) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 21 ข้อ 61)	271,700	285	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	271,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	700.00	กองช่าง
42	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (บ้านกิวต่ำ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 21 ข้อ 62)	249,800	285	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	244,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	5,800.00	กองช่าง
43	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 23 ข้อ 69)	285,000	286	1 พ.ย. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	284,700.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	300.00	กองช่าง
44	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 23 ข้อ 70)	189,000	286	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	188,300.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	700.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
45	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 3) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 23 ข้อ 71)	195,000	287	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	194,700.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	300.00	กองช่าง
46	ปรับปรุงคันตลิ่งลำเหมือง บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 23 ข้อ 72)	131,000	308	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยป้องกันการพังทลายของ คันดิน ป้องกันน้ำท่วม บ้านเรือน ได้ร้อยละ 100	128,958.72 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	2,041.28	กองช่าง
47	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งตาง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 24 ข้อ 75)	500,000	287	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	499,600.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	400.00	กองช่าง
48	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งตาง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 24 ข้อ 76)	100,000	309	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อาคารมีความเหมาะสม ใช้งานได้ปลอดภัย เอื้อต่อการ จัดกิจกรรม ได้ร้อยละ 100	99,800.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
49	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 25 ข้อ 79)	154,500	288	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	154,200.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	300.00	กองช่าง
50	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (ซอย 4) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 25 ข้อ 80)	108,400	289	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	108,200.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	200.00	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (ซอย 8) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 26 ข้อ 81)	107,600	289	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	107,000.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	600.00	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (ซอย 15) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 26 ข้อ 82)	62,700	288	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	61,900.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	800.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
53	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 26 ข้อ 83)	50,000	289	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	49,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,000.00	กองช่าง
54	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 26 ข้อ 84)	53,700	290	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	53,200.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	500.00	กองช่าง
55	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 3) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 26 ข้อ 85)	53,000	290	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	52,200.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	800.00	กองช่าง
56	ต่อเติมหลังคาลานกิจกรรม บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 27 ข้อ 86)	39,000	282	3 ม.ค. - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ ลานอเนกประสงค์ร่วมกัน	38,600.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	400.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
57	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกถม พร้อมปรับเกลี่ย บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (จำนวน 3 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 27 ข้อ 87)	24,100	310	1 เม.ย. - 30 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	24,100.00	กองช่าง
58	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 28 ข้อ 92)	140,700	290	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	139,800.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	900.00	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 28 ข้อ 93)	94,200	291	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	93,600.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	600.00	กองช่าง
60	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยปู) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 28 ข้อ 94)	146,900	291	1 เม.ย. - 30 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	146,900.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
61	ก่อสร้างอุโมงค์ พร้อมก่อสร้างระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านลิ้วะ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 29 ข้อ 95)	91,000	292	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	90,400.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	600.00	กองช่าง
62	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเกษตร ไปบ้านเขี้ยวฮี บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (จำนวน 2 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 31 ข้อ 104)	300,000	293	1 เม.ย. - 30 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	300,000.00	กองช่าง
63	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านเล่าซีก้วย) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 31 ข้อ 105)	250,000	293	1 มี.ค. - 30 ก.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	249,600.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	400.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
64	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านอาแหะ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 31 ข้อ 106)	250,000	292	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	250,000.00	กองช่าง
65	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 33 ข้อ 111)	401,700	295	1 พ.ย. 68 - มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	400,900.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	800.00	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (บ้านจะตะ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 33 ข้อ 112)	113,900	294	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	113,900.00	กองช่าง
67	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 33 ข้อ 113)	184,400	294	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	184,400.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
68	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (ซอย 1) จำนวน 7 ช่วง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 35 ข้อ 119)	68,300	296	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	68,300.00	กองช่าง
69	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 35 ข้อ 123)	171,800	310	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	อาคารมีความเหมาะสม ใช้งานได้ปลอดภัย เอื้อต่อการ จัดกิจกรรม ได้ร้อยละ 100	170,900.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	900.00	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านรวมใจ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 36 ข้อ 124)	150,000	297	3 ม.ค. - พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	149,000.00 รายการผูกพันสัญญาฯ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,000.00	กองช่าง
71	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 37 ข้อ 132)	305,100	300	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	305,100.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
72	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 38 ข้อ 133)	56,300	301	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	0 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	56,300.00	กองช่าง
73	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งป่าแฉม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 38 ข้อ 134)	150,000	311	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	อาคารมีความเหมาะสม ใช้งานได้ปลอดภัย เอื้อต่อการ จัดกิจกรรม ได้ร้อยละ 100	149,300.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	700.00	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (บ้านจะหยี) สายที่ 1 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 38 ข้อ 135)	145,900	299	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	145,800.00 รายการผูกพันสัญญาฯ คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	100.00	กองช่าง
75	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (บ้านจะหยี) สายที่ 2 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 39 ข้อ 136)	55,400	300	6 ธ.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ความปลอดภัยในการสัญจร	54,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,400.00	กองช่าง
75..... โครงการ	15,662,200							

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตามแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหลักธรรมาภิบาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 1)	441,600	136	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	220,251.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	221,349.00	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 2)	300,000	140	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	190,984.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	109,016.00	สำนักปลัด
3	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 3)	160,000	137-138	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อบต.ป่าตึง มีความพร้อมสามารถรองรับคณะกรรมการ/จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น	105,795.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	54,205.00	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง , การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งตามวิธีประชาธิปไตย (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 4)	440,000	140	28 พ.ย. 68 - 11 ม.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	สามารถจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหาร อบต. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (กรณีมีการเลือกตั้ง)	417751.50 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	22,248.50	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการ อบต.ป่าตึง พบประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 5)	50,000	142	15 พ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	50,000.00	สำนักปลัด
6	การจัดงานวันท้องถิ่นไทย (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 6)	20,000	139	18 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	18,610.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,390.00	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 162 ข้อ 7)	300,000	141	11 มี.ค. - 20 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ	199,310.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	100,690.00	สำนักปลัด
8	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 8)	20,000	142	11 เม.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย ได้รับการสนับสนุน จาก ชมรมศิษย์เก่า นิติศาสตร์ มพล.	แกนนำประชาชน 80 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	0 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	20,000.00	สำนักปลัด
9	การส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 9)	50,000	150	1 - 20 พ.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาคมหมู่บ้านตามประกาศ สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	โครงการจัดเก็บข้อมูล (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 10)	30,000	150	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จ้างสถาบันอุดมศึกษาสำรวจ เก็บข้อมูลความพึงพอใจผู้รับ บริการสาธารณะ 4 ด้าน	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	30,000.00	กองคลัง
11	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองคลัง (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 11)	441,600	155	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	137,130.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	304,470.00	กองคลัง
12	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 12)	480,000	154	1 มี.ค. - 30 ก.ค. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	รวบรวมข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในพื้นที่ ได้ร้อยละ 100	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	480,000.00	กองคลัง
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 13)	20,000	148	10-ต.ค.-68	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมฯ ได้ต่อเนื่อง ประชาชนที่ต้องการความ ช่วยเหลือ ร้อยละ 100 ได้รับ ความสะดวกรับบริการ	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
14	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 15)	38,000	148	10-ต.ค.-68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	38,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	สำนักปลัด
15	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของ กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 166 ข้อ 17)	15,000	149	10-ต.ค.-68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	15,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	0	สำนักปลัด
16	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท. (แผนพัฒนาฯ หน้า 173 ข้อ 3 และ แผนพัฒนาฯ แก้ไข ครั้งที่ 1/2567)	2,100,000	153	1 ต.ค. 68 - 28 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตาม ระเบียบพัสดุ ได้รับค่าตอบแทน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	510,730.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	1,589,270.00	กองคลัง
16..... โครงการ	4,906,200							

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 167 ข้อ 1)	159,200	163	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	28,451.61 คำนวณจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	130,748.39	สำนักปลัด
1..... โครงการ	159,200							

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 1)	396,000	178	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	125,400.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	270,600.00	กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 2)	70,000	180	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	28,247.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	41,753.00	กองการศึกษาฯ
3	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 3)	100,000	192	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการเพิ่มศักยภาพฯ	70,081.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	29,919.00	กองการศึกษาฯ
4	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 4)	25,000	179-180	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อบต.ป่าตึง มีความพร้อมสามารถรองรับคณะกรรมการ/จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น	10,150.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	14,850.00	กองการศึกษาฯ
.....4..... โครงการ		591,000							

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 1)	662,400	212	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	77,600.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	584,800.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 2)	100,000	214	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	8,944.80 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	91,055.20	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 3)	50,000	217	20 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อาสาสมัครหมู่บ้านจำนวน 60 คน ผ่านการอบรมตามโครงการ	0 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	50,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3..... โครงการ	812,400							

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 1)	511,200	273	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	213,482.26 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	297,717.74	กองช่าง
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร กองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 2)	150,000	275	1 ต.ค. 68 -30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	27,916.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	122,084.00	กองช่าง
2..... โครงการ	661,200							