



รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าดิ่ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ครั้งที่ 2

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าดิ่ง  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
[patueng.go.th](http://patueng.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตามระเบียบดังกล่าว (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงขอประกาศ “รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒” ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ [www.patueng.go.th](http://www.patueng.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

# คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 กำหนดให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม) และครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 (ช่วงเดือนเมษายน - เดือนกันยายน)

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประชาชนในท้องถิ่นทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตุลาคม 2568

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า	
ส่วนที่ 1	ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 2	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ	3
ส่วนที่ 3	การประเมิน / ติดตามตนเอง	
	- แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
	- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6
	- แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	9
	- ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	10
ส่วนที่ 4	รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)	
	- รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2568	12
	- รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	13
	- ตารางสรุปโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	14
	1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15
	2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	26
	3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	37
	4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39
	5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42
	6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	81

## ส่วนที่ 1

### ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

- (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

### ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน แผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ห้วงปี พ.ศ. 2568 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผล ที่เข้าใจได้ง่าย



## ส่วนที่ 2

### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

#### 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- แนวทางการพัฒนา
- 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
  - 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

#### 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

- แนวทางการพัฒนา
- 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
  - 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหาเสพติด
  - 2.3 พัฒนาศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  - 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
  - 2.5 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขการดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

#### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

- แนวทางการพัฒนา
- 3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางการพัฒนา
- 4.1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
  - 4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนา
- 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับ  
ความจำเป็นและความต้องการของประชาชน
  - 5.2 ส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค  
บริโภค

#### 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- แนวทางการพัฒนา
- 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
  - 6.2 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - 6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

## วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ ประชาชน อยู่ดี มีสุข ”

### พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
3. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
4. ส่งเสริมการศึกษา
5. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
8. ป้องกัน ระวังโรคติดต่อการส่งเสริมอนามัยครอบครัว
9. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
11. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจัดการด้านการจราจร

### จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การจัดการศึกษา การให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
4. คุณภาพชีวิต/รายได้ ของประชาชนในตำบลที่ดี
5. อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
6. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชนในตำบลป่าดิ่ง
7. อบต.ป่าดิ่ง ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

## ส่วนที่ 3

## การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. อบต.ป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2
 

<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

### ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ ผ. 02) หนึ่งปี พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>		
1.1 แผนงานการศึกษา	35	9.80
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16	4.48
<b>รวม</b>	<b>51</b>	<b>14.29</b>
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์</b>		
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	13	3.64
2.2 แผนงานสาธารณสุข	9	2.52
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	0.56
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	2.52
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	0.84
2.6 แผนงานการเกษตร	2	0.56
2.7 แผนงานงบกลาง	5	1.40
<b>รวม</b>	<b>43</b>	<b>12.04</b>
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม</b>		
3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	0.56
3.2 แผนงานการเกษตร	4	1.12
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>1.68</b>

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>		
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	0.56
4.2 แผนงานสาธารณสุข	1	0.28
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน	2	0.56
4.4 แผนงานการเกษตร	4	1.12
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>2.25</b>
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>		
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	4	1.12
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	217	60.78
<b>รวม</b>	<b>221</b>	<b>61.90</b>
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>		
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	16	4.48
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	0.28
6.3 แผนงานการศึกษา	4	1.12
6.4 แผนงานสาธารณสุข	4	1.12
6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	0.56
<b>รวม</b>	<b>27</b>	<b>7.56</b>
<b>รวม</b>	<b>357</b>	<b>100</b>

## 4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ ผ. 02) ทั่วประเทศ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่เสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	51	14.29	8	2.24	1	0.28	4	1.12	39	10.92
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	43	12.04	0	0.00	0	0.00	1	0.28	42	11.76
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	6	1.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1.68
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	2.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	2.52
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	221	61.90	70	19.61	58	16.25	0	0.00	93	26.05
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	27	7.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	27	7.56
<b>รวม</b>	<b>357</b>	<b>100.00</b>	<b>78</b>	<b>21.85</b>	<b>59</b>	<b>16.53</b>	<b>5</b>	<b>1.40</b>	<b>216</b>	<b>60.50</b>

**สรุป** โครงการที่มีในแผนพัฒนาฯ ปี 2568 357 โครงการ  
 โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 216 โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ  $\frac{216}{357} \times 100 = 60.50$

357

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ ผ. 02) ทั่วประเทศ พ.ศ. 2568 ของ อบต.ป่าตึง ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จำนวน 357 โครงการ

- สามารถนำโครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2568 จำนวน 216 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.50 ของโครงการในแผนฯ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.53 ของโครงการในแผนฯ
- โครงการที่ยกเลิก จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของโครงการในแผนฯ
- ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณ จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.85 ของโครงการในแผนฯ

แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. รายงานวันที่ : 30 กันยายน 2568

### ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2568

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การอนุมัติรายจ่ายเพิ่มเติม , จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ (ทั้งปี 2568)	
	ปรากฏอยู่ในแผน	ที่ได้ตั้งงบประมาณ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	51	43
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	43	43
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	6	6
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	9
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	221	151
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	27	27
<b>รวม</b>	<b>357</b>	<b>279</b>

## ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ

1. การติดตามประเมินผลจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570)
2. การติดตามประเมินผลจำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570)
3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570) ห่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ที่ได้ตั้งงบประมาณจำนวน 279 โครงการ

### ปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570) จากการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ภายในไตรมาสที่ 1 – 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (วันที่ 30 กันยายน 2568) อยู่ในเกณฑ์ระดับที่น่าพอใจ คิดเป็นร้อยละ 77.03 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ห่วงปี 2568
2. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่ามีโครงการจำนวนมากที่นำไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยังคงค้างโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เข้าช้าทำให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้
3. การดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ตรวจพบ คือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนโครงการที่ประมาณการราคาและรูปแบบก่อสร้างผิดพลาดมากกว่า 6 โครงการ ทำให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงชี้แจงและแก้ไขงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินงานบางโครงการก่อสร้างล่าช้า และบางโครงการประชาชนไม่ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์

**ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้**

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปควรมีการนำโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรจะมีการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณ

2. ให้ดำเนินการปรับแก้ไขโครงการในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. การจัดทำโครงการควรคำนึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
4. การดำเนินงานในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองช่าง) มีการออกแบบให้คำนึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกทางร่วม เช่น ถนน ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง
5. ในแต่ละปีไม่ควรมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ มากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ฉบับ
6. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการทุกโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น
7. ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ



## ส่วนที่ 4

## รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)

รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน 151,221,800.03 บาท แยกเป็น

หมวด	ประเภท	รับจริง (บาท)
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	286,210.20
	อากรการฆ่าสัตว์	26,100.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,339,975.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	8,671.80
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	1,192,550.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	2,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,380.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,910.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	3,440.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,950.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	167,574.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	63,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,816.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,500.00
	หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ดอกเบี้ย		1,845,692.17
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,179.61
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	205,537.72
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	1,694,588.11
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	20,642,661.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	16,242,849.17
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	518,441.64
	ภาษีสรรพสามิต	20,530,359.83
	ค่าภาคหลวงแร่	184,958.17
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	219,189.72
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,441,243.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	81,358,241.95

## รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - เดือนกันยายน 2568)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 143,189,438.31 บาท แยกเป็น

หมวดรายการ	งบประมาณ (บาท)			
	ตั้งไว้	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบกลาง	35,565,763.00	-	34,024,572.29	1,954,090.71
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,990,000.00	-	3,993,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	34,402,592.00	-	30,080,070.76	396,911.24
ค่าตอบแทน	5,884,284.00	3,425,984.00	3,479,184.82	291,333.18
ค่าใช้สอย	21,388,851.00	1,138,994.36	18,386,385.70	1,745,752.94
ค่าวัสดุ	8,637,650.00	140,534.00	8,488,528.70	722,947.30
ค่าสาธารณูปโภค	1,477,900.00	654.00	1,517,396.81	259,849.19
ค่าครุภัณฑ์	327,700.00	-	2,250,301.00	99,159.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,903,100.00	3,724,150.00	11,241,239.45	396,210.55
เงินอุดหนุน	10,722,160.00	-	10,440,392.00	102,208.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
เงินสะสม	-	-	17,171,616.78	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,116,600.00	-	2,116,600.00	-
<b>รวม</b>	<b>140,416,600.00</b>	<b>8,430,316.36</b>	<b>143,189,438.31</b>	<b>5,968,462.11</b>

ข้อมูลจาก : <https://laas.dla.go.th/#/budget/budget053> ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ตารางสรุปโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบ พ.02		จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณ		จำนวนโครงการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569 และงบประมาณเพิ่มเติม							
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	โครงการทั้งหมด ที่ได้ตั้งงบประมาณ		โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่แล้วเสร็จ ณ 30 กันยายน 2568	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	51	14.29	8.00	2.24	43	12.04	1	0.28	4	1.12	39	10.92
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ความสะดวก เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	43	12.04	0.00	0.00	43	12.04	0	0.00	1	0.28	42	11.76
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม	6	1.68	0.00	0.00	6	1.68	0	0.00	0	0.00	6	1.68
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	2.52	0.00	0.00	9	2.52	0	0.00	0	0.00	9	2.52
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	221	61.90	70.00	19.61	151	42.30	58	16.25	0	0.00	93	26.05
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	27	7.56	0.00	0.00	27	7.56	0	0.00	0	0.00	27	7.56
<b>รวม</b>	<b>357</b>	<b>100.00</b>	<b>78.00</b>	<b>21.85</b>	<b>279</b>	<b>78.15</b>	<b>59</b>	<b>16.53</b>	<b>5</b>	<b>1.40</b>	<b>216</b>	<b>60.50</b>

ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการตามแผน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แนวทางปฏิบัติและสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และสั่งการล่าช้า เป็นอุปสรรคกับ อบต. ที่ต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี เช่น เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และเงินโครงการป้องกันไฟฟ้า</li> <li>2. ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างเข้างานช้า ไม่เริ่มงานตั้งแต่เริ่มสัญญา มักจะเริ่มก่อสร้างช่วงใกล้หมดสัญญาจ้าง</li> </ol>
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้ดำเนินโครงการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ</li> <li>2. ให้กองช่างตรวจสอบแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรายงบฯ ให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างก่อนฤดูฝน และกำกับ/เร่งรัดผู้รับเหมางานก่อสร้างให้เข้าลงพื้นที่ดำเนินการตั้งแรกเริ่มสัญญา</li> </ol>

## บัญชีโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 1)	3,182,400	217	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สถานศึกษาในสังกัด อบต. จำนวน 6 แห่ง สามารถดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	2,923,770.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	258,630.00	กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 2)	250,000 88,000	207 โอนเพิ่มฯ	พ.ย. 67 - มี.ค. 68 มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 150 คน	331,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	505.88	กองการศึกษาฯ
3	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 3)	960,000	218	พ.ย. 67 - มี.ค. 68 มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต. จำนวน 330 คน ได้รับความ สะดวกในการใช้รถรับส่ง	876,105.30 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	83,894.70	กองการศึกษาฯ
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 4)	1,492,196	219-221	พ.ย. 67 - มี.ค. 68 มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการ การจัดการศึกษา	1,473,191.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	19,005.00	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดตั้ง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 5)	98,310	223	พ.ย. 67 - มี.ค. 68 มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็กใน ศพด. จัดตั้ง สังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ สวัสดิการการจัดการศึกษา	83,346.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	14,964.00	กองการศึกษาฯ
6	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 6)	327,700	224	พ.ย. 67 - มี.ค. 68 มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็กใน ศพด. ถ่ายโอน สังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ สวัสดิการการจัดการศึกษา	224,721.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	102,979.00	กองการศึกษาฯ
7	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 7)	200,000 500,000	233 โอนเพิ่ม	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อาคารสถานศึกษา ในสังกัด อบต.ป่าตึง ได้รับการปรับปรุง จำนวน 3 แห่ง	550,000.00 รายการผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	150,000.00	กองการศึกษาฯ
8	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 13)	9,600	225	1 ต.ค. 67 - 28 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ ระบบเพื่อการศึกษา	0 ยังไม่มีเบิกจ่าย จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	9,600	กองการศึกษาฯ
9	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 14)	7,200	226	1 ต.ค. 67 - 28 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ ระบบเพื่อการศึกษา	0 ยังไม่มีเบิกจ่าย จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	7,200	กองการศึกษาฯ

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	สนับสนุนค่าปัจจัยเด็กพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 16)	92,000	226	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการระบบเพื่อการศึกษา	ยังไม่มีเบิกจ่าย จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	92,000.00	กองการศึกษาฯ
11	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็ก) (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 17)	120,000	222	11 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็กในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	119,900.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองการศึกษาฯ
12	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 21)	20,000	240	1 มิ.ย. - 25 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 75 คน	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษาฯ
13	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 22)	40,000	225	17 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 10 คน (10 ทักษะ) เข้าร่วมแข่งขันทักษะ	40,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษาฯ
14	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม อบต. โชนเหนือ (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 23)	20,000	228	วันที่ 16 - 20 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษาฯ

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
15	โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 24)	20,000	240	1 พ.ค. - 25 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองการศึกษาฯ
16	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 25)	4,656,350	229	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในพื้นที่ ต.ป่าตึง กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริมนม	4,656,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	350.00	กองการศึกษาฯ
17	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 26)	2,831,800	227	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	2,831,800.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองการศึกษาฯ
18	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน 9 แห่ง 1) โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน 2) โรงเรียนบ้านป่าตึง 3) โรงเรียนบ้านสันโค้ง 4) โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 5) โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 6) โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 7) โรงเรียนบ้านปางสา	1,460,800 280,800 633,600 594,000 253,000 1,465,200 1,100,000	237 237 238 237 239 238 237	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) 1,428,900.00 268,200.00 623,260.00 593,076.00 245,016.00 1,463,000.00 1,078,440.00	31,900.00 12,600.00 10,340.00 924.00 7,984.00 2,200.00 21,560.00	กองการศึกษาฯ

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
(ต่อ) 18	8) โรงเรียนบ้านสันติสุข 9) โรงเรียนบ้านรวมใจ (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 27)	1,346,400 1,161,600	238 238				1,346,400.00 1,161,600.00	- -	
19	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 28)	221,760	239	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีนักเรียน	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด ศศช. ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	- จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	221,760.00	กองการศึกษาฯ
20	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนพระราชรัฐพัฒนา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 29)	10,000	236	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนพระราชรัฐพัฒนา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองการศึกษาฯ
21	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านปางสา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 30)	25,000	233	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านปางสา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	25,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองการศึกษาฯ
22	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทย์ประสาท) (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 31)	10,000	324	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองการศึกษาฯ

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
23	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 32)	35,000	234	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	35,000.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองการศึกษาฯ
24	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 33)	25,000	234	20 พ.ย. 67 31 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	37,500.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษาฯ
25	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านรวมใจ (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 34)	35,000	235	1 ธ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	20,000.00	กองการศึกษาฯ
26	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 35)	15,000	235	20 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	5,000.00	กองการศึกษาฯ

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
27	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันติสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 36)	45,000	236	1 พ.ค. - 30 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุข ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	45,000.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษาฯ
28	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน (แผนพัฒนาฯ หน้า 59 ข้อ 37)	50,000	236	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองการศึกษาฯ
	.....28..... โครงการ	23,682,716							

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.2 แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษา ใน สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 1)	80,000	298	1 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	78,620.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,380.00	กองการศึกษา
2	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 3)	60,000	299	7 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน ระดับประถม 6 สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	60,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา
3	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 4)	100,000	299	10 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	100,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา
4	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 5)	150,000	300	7 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	150,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองการศึกษา
5	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 7)	50,000	300	1 - 11 ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	49,965.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	35.00	กองการศึกษา

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 9)	112,000	302	เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	112,000.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองการศึกษา
7	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า(เขาะจาเว) (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 10)	100,000	301	3 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	100,000.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา
8	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการเทศน์มหาชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 11)	200,000	301	27 - 29 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	200,000.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา
9	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการธรรมะรับอรุณ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 12)	20,000	301	7 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 300 คน	20,000.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.2 แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 63 ข้อ 13)	50,000	302	28 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา
11	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง ตามโครงการวันคริสต์มาส (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 15)	50,000	302	21 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา
12	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภา วัฒนธรรมตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 16)	20,000	302	25 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สมาชิกสภาวัฒนธรรมฯ จำนวน 21 คน ได้รับการ สนับสนุนกิจกรรมองค์กร	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองการศึกษา
13	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการประเพณีชนเผ่าตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 17)	160,000	303	29 ม.ค. - 17 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	160,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
14	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ช่วงพญา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 18)	20,000	303	10 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้สูงอายุตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา
15	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 19)	80,000	303	15 พ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	80,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา
	.....15..... โครงการ	1,252,000							

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมา คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 1)	150,000	191	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	24,860.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	125,140.00	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 2)	5,000	193	1 ก.พ. - 30 พ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ดำเนินการสำรวจติดตาม ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด จำนวน 47 คน	0  ไม่ใช้งบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	5,000.00	สำนักปลัด
3	โครงการซ่อมแผนผู้ประสภภัย (ภัยธรรมชาติ/อัคคีภัย/ภัยทางถนน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 3)	20,000	192	11 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 100 คน	20,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุ จากถนนช่วงเทศกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 4)	20,000	199	25 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 9 - 19 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	19,800.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	200.00	สำนักปลัด

## 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมา คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการขับขี้อุดกภัยไล่หมวก ไม่เมา ไม่เร็ว ไม่ประมาท (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 5)	19,000	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	22 ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน	19,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	สำนักปลัด
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจราจร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 6)	50,000	200	1 พ.ย. 67 - 30 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	34,500.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	15,500.00	สำนักปลัด
7	ภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 7)	45,000	189	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	22,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	23,000.00	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 8)	50,000	197	พ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	อปพร.ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	50,000.00	สำนักปลัด
9	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครป้องกันภัยและบุคลากรด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 9)	10,000	194	11 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจาก MOU ร่วม ทต.แม่จัน	ประชาชน ต.ป่าตึง/ จนท.อบต. เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจาก MOU ร่วม ทต.แม่จัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	10,000.00	สำนักปลัด

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณจุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 10)	50,000	รองประมาณเงินเหลือจ่าย	1 พ.ย. 67 - 30 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ระบบกล้อง CCTV ของ อบต.ป่าตึง ใช้งานได้ปกติครบจำนวน 54 ตัว	21,000.00 ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	29,000	สำนักปลัด
11	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 11)	20,000	192	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน/ครั้ง	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด
12	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 12)	10,000	198	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชน ต.ป่าตึง/ จนท.อบต. เข้าร่วมโครงการ 60 คน	0 ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	10,000.00	สำนักปลัด
13	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 13)	55,000	198	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนที่เข้าหลัก เกณฑ์ได้รับความช่วย ร้อยละ 100	55,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด
	.....13..... โครงการ	504,000							

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ข้อ 1)	20,000	250	27 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ลงทะเบียนรับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 3)	110,000	250	27 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ได้รับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว	110,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 4)	20,000	249	มี.ค. 68 - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	16,920.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	3,080.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	การสนับสนุนการให้บริการหน่วยกู้ชีพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 5)	655,200	245	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	หน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการ และประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100	270,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	385,200.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคและ ควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 6)	200,000 50,000	255 โอนเพิ่ม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถรณรงค์ป้องกันโรค และควบคุมโรคระบาดได้ ทั่วถึง ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	248,540.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,460.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

## 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมา คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 7)	120,000	244	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลป่าตึงได้ครบ ร้อยละ 100	0 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	120,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 8)	20,000	251	วันที่ 26 - 29 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ร้านอาหารในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ร้าน	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจาก ภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 9)	20,000	249	2 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	แกนนำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต ตำบลป่าตึงสำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 10)	400,000	258	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถ ดำเนินโครงการพระราชดำริ ได้ครบ 20 หมู่บ้าน	400,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
.....9..... โครงการ		1,615,200							

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว ยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสพภัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 2)	40,000	ขอรับงบ ประมาณจาก พมจ./อบจ.	1 ม.ค. - 20 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก พม.จ.	ดำเนินการขอรับงบประมาณ สนับสนุนจาก พมจ./ อบจ.ชร. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 1 ราย	40,000.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	0	สำนักปลัด / พมจ.ชร
2	สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการ ทั่วไปตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 4 ข้อ 1)	10,000	266	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก พม.จ.	คนพิการในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 400 คน ได้รับการช่วยเหลือประสานงาน	0  ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	10,000.00	สำนักปลัด / พมจ.ชร
	.....2..... โครงการ	40,000							

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 1)	100,000 8,000	275 โอนเพิ่ม	11 มี.ค. - 30 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนนักศึกษา จำนวน 25 คน ได้รับการจ้างงานฯ	100,300.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	7,700.00	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 2)	250,000	275	1 ธ.ค. 67 - 28 พ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	แกนนำกลุ่มอาชีพ จำนวน 100 คน ได้รับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	170,120.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	79,880.00	สำนักปลัด
3	สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานโครงการงานของดีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 3)	50,000	276	21 - 27 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดนิทรรศกาลของดีบ้านฉัน เข้าร่วมโครงการ 1 กิจกรรม	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและลดความรุนแรงในครอบครัว (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566)	20,000		29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ตัวแทนสตรีในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 40 คน	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าตึง (ศพอส.ต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 5)	30,000	276	10 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	30,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักงานปลัด
6	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 6)	20,000	297	20 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	กลุ่มสตรีในพื้นที่ ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักงานปลัด
7	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 7)	150,000	277 - 284	15 ม.ค. 68 - 15 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 20 หมู่บ้าน	127,500.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	22,500.00	สำนักงานปลัด
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 8)	150,000	284 - 290	15 ม.ค. 68 - 15 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน	150,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	สำนักงานปลัด
9	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ประจำหมู่บ้านในเขตตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 9)	200,000	291 - 297	15 ม.ค. 68 - 30 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 20 หมู่บ้าน	200,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	สำนักงานปลัด
.....9..... โครงการ		978,000							

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	การจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขัน กีฬาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 1)	50,000	299	16 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 600 คน เข้าร่วมโครงการ	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชน และประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 2)	200,000	299	29 - 30 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการ 200 คน	200,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา
3	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนยืมใช้ออกกำลังกาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 3)	50,000	209	1 - 20 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน มีอุปกรณ์กีฬาพื้นฐาน ครบจำนวน 20 กลุ่ม (หมู่บ้าน)	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	กองการศึกษา
	.....3..... โครงการ	300,000							

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 1)	40,000	365	5 ก.พ. - 12 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร GIZ	จำนวนหมู่บ้านในตำบลป่าตึง เข้าร่วมร้อยละ 50	- ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	40,000.00	สำนักปลัด
2	โครงการคืนผืนน้ำให้ฝูงปลา คืนผืนป่าให้แผ่นดิน (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 2)	60,000	366	12 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ	59,880.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	120.00	สำนักปลัด
	.....2..... โครงการ	100,000							

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 1)	26,440,800	149	1 ต.ค. 67 -11 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้สูงอายุในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	25,054,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,386,200.00	สำนักปลัด
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 2)	6,108,000	149	1 ต.ค. 67 -11 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้พิการในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	5,705,200.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	402,800.00	สำนักปลัด

## 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 3)	24,000	150	1 ต.ค. 67 -11 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	12,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	12,000.00	สำนักปลัด
4	เงินสำรองจ่าย (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 4)	758,000 358,000	150 โอนเพิ่ม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น ร้อยละ 100	883,067.29 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	232,932.71	ทุกกองงาน
5	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 5)	520,000	152	1 ต.ค. 67 - 25 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ	520,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	ทุกกองงาน
	.....5..... โครงการ	34,208,800							

## 3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

## 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 2)	400,000	304 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 2/2567	21 ต.ค. 67 - 5 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง	376,390.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	23,610.00	สำนักปลัด
2	โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5 ข้อ 1)	30,000	305	19 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 80 คน	30,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด
	.....2..... โครงการ	430,000							

## 3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

## 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกร และอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 1)	100,000	364	ส.ค. - ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการ	98,760.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,240.00	สำนักปลัด
2	ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเกษตรกร ในชุมชนและลดต้นทุนทางการเกษตร (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 2)	40,000	366	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดทำทะเบียน ข้อมูลรายแปลง ของเกษตรกร และจัดทำแผนที่ แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดิน จำนวน 100 แปลง	6,500.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	33,500.00	สำนักปลัด
3	สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 3)	50,000	364	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	14,400.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	35,600.00	สำนักปลัด
4	ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 4)	150,000 23,000	365 โอนเพิ่ม	25 - 29 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนแกนนำเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจ ร้อยละ 100	172,710.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	290.00	สำนักปลัด
	.....4..... โครงการ	363,000							

## 4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 1)	40,000	193 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 7/2568	16 ก.พ. 68 - 30 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	อาสาป้องกันไฟป่าร่วมกัน จัดทำแนวกันไฟระยะทาง 2,500 เมตร	40,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด
2	โครงการสร้างเครือข่ายการควบคุม ไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 2)	8,500	ได้รับสนับสนุน จาก สวทส. และ GIZ	16 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	8,500.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด
.....2..... โครงการ		48,500							

## 4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ข้อ 1)	20,000	252	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ในพื้นที่ตำบลป่าตึง มี จำนวน 200 คน	19,332.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	668.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
.....1..... โครงการ		20,000							

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ ครบวงจร (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 1)	2,358,000	267	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	บริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ได้ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	2,217,184.98 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	140,815.02	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดย ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 2)	50,000	268	4 - 5 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	มีหมู่บ้านต้นแบบในการ จัดการขยะต้นทาง จำนวน 1 หมู่บ้าน	39,476.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	10,524.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	.....2..... โครงการ	2,408,000							

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 1)	40,000	369	1 ก.พ. - 26 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 แห่ง	39,560.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	440.00	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษา ป่าชุมชนของหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 2)	50,000	367	มิ.ย. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย ได้รับการสนับสนุน จากโครงการหลวง ห้วยก้างปลา	ดำเนินการปลูกป่าชุมชน จำนวน 2,000 ต้น	24,980.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	25,020.00	สำนักปลัด

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์ พื้นที่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และปรับปรุง ทัศนียภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 3)	50,000	369	1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ปลูกต้นไม้ในสถานที่ ท่องเที่ยวหน้าพุ่มป่าตึง จำนวน 50 ต้น พร้อมจัดสวน	49,930.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	70.00	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ แบบบูรณาการ ร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 4)	8,500	ค่ารับรอง	11 ธ.ค. 670	ดำเนินการเรียบร้อย ดำเนินการร่วมกับ สสช.	จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	8,500.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	สำนักปลัด
.....4..... โครงการ		148,500							

## 5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 1)	50,000	274	พ.ศ. - ส.ศ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยให้มี สภาพปกติ อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานและปลอดภัย	31,600.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	18,400.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบไฟฟ้าใน พื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 2)	-	เบิกจ่ายจาก ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	พ.ศ. - ส.ศ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ขยายเขตระบบไฟฟ้า รองรับระบบกล้อง CCTV หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 19	0  ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง / สำนักปลัด
	.....2..... โครงการ	50,000							

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 1)	550,100	360	ม.ค. - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างของ อบต.ป่าตึง ให้มีสภาพปกติ อำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย	487,500.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	62,600.00	กองช่าง
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 2)	350,000 306,000	312 โอนเพิ่ม	15 ธ.ค. 67 - 25 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อปรับปรุง ระบบประปา / ซ่อมวัสดุ ซ่อมแซมถนน	590,053.90  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	65,946.10	กองช่าง
3	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 3)	300,000	311	15 ธ.ค. 67 - 25 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะของ อบต. ให้มีสภาพใช้งานได้ปกติ	298,253.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,747.00	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 4)	-	เบิกจ่ายจากงบ จ้างเหมาบริการ	1 มิ.ย. - 30 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.ป่าตึง จำนวน 1 แห่ง กว้าง 1 เมตร ยาว 100 เมตร	68,000.00  ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
5	โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 5)	265,700	308	1 พ.ค. 67 - 15 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ซ่อมแซมถนนของ อบต. ให้มีสภาพดี มีความปลอดภัย	148,200.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	117,500.00	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางการเกษตรภายในพื้นที่ตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 6)	200,000	361	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ถนนการเกษตรได้รับการ ปรับปรุงครบ 20 หมู่บ้าน	109,250.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	90,750.00	กองช่าง
7	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 7)	100,000	360	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง จำนวน 5 แห่ง ประสานงบ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน และ อบจ.	0 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100,000.00	กองช่าง
8	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 8)	-	เงินสะสม	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนหน้าที่ทำการ จำนวน 6 จุด	485,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
9	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 9)	100,000	312 คำวิสัยก่อสร้าง	ส.ค. - ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	89,200.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	10,800.00	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำ ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 10)	-	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ปรับปรุงท่อกระจายน้ำ ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	37,500.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
11	โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่องมาจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 11)	158,000	โอนเพิ่ม ครั้งที่ 3/2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	แก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่อง จากเหตุสาธารณภัย	158,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง สำนักปลัด
12	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (จำนวน 3 ช่วง) แผนพัฒนาฯ หน้า 105 ลำดับที่ 739	499,400	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม้ให้น้ำท่วมซึ่ง ได้ร้อยละ 100	499,400 รายการสัญญาผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
13	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 แผนพัฒนาฯ หน้า 146 ลำดับที่ 195	493,000	เงินสะสม	1 - 25 ต.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	493,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
14	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านหล่อโย) จำนวน 2 จุด แผนพัฒนาฯ หน้า 147 ลำดับที่ 201	150,000	344	14 ก.พ. - 14 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	149,600.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	400.00	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านหล่อโย) แผนพัฒนาฯ หน้า 148 ลำดับที่ 203	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	250,000.00  รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านแสนใหม่) แผนพัฒนาฯ หน้า 149 ลำดับที่ 208	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	250,000.00  รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
17	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านหล่อชา) แผนพัฒนาฯ หน้า 151 ลำดับที่ 217	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านเฮโก) แผนพัฒนาฯ หน้า 153 ลำดับที่ 222	150,000	343	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	149,700.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	300.00	กองช่าง
19	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม ฝาปิดตะแกรงเหล็กและฝาปิด คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านเฮโก) แผนพัฒนาฯ หน้า 153 ลำดับที่ 225	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (ป๊อก 4) แผนพัฒนาฯ หน้า 154 ลำดับที่ 227	150,000	343	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	148,900.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,100.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
21	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete) สายทาง 1089 แผนพัฒนาฯ หน้า 246 ลำดับที่ 7	9,970,000	เงินสะสม	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	9,970,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
22	ก่อสร้างผนังกันห้อง ศพด.บ้านสันติสุข แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 2	60,000	317	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ การจัดกิจกรรมการเรียนการ ได้ร้อยละ 100	59,485.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	515.00	กองช่าง
23	เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนระดับ อนุบาล โรงเรียน อบต.ป่าตึง แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 3	310,000	361	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	อาคารเรียนให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ปลอดภัย เอื้อต่อ การเรียนการสอนได้ร้อยละ	309,400.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	600.00	กองช่าง
24	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้าง อุโมงค์ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 11 ลำดับที่ 22	500,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วยป้องกันการพังทลายของ ริมตลิ่ง ไม้ให้น้ำท่วมบ้านเรือน ได้ร้อยละ 100	500,000.00 รายการสัญญาผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
25	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านลิ้วะ) พร้อมจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างสาธารณะฯ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 17 ลำดับที่ 45	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
26	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านอาแหะ หมู่ที่ 16 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 25 ลำดับที่ 76	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
27	ก่อสร้างผนังกันดิน บ้านป่าบาง หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 9 ลำดับที่ 15)	149,300	ตั้งจ่ายใหม่ ครั้งที่ 15	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วยป้องกันการพังทลายของ ริมตลิ่ง ไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือน ได้ร้อยละ 100	149,200.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง
28	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ป่าตึง ชั้น 2 (ห้องเก็บพัสดุกองคลัง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 1	360,000	317 แก้ไขค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 4/2568	25 ก.ย. - 30 ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ให้ สามารถรองรับกับการใช้งาน อย่างเพียงพอร้อยละ 100	359,900.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
29	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 3	41,700	357	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ ลานอเนกประสงค์ร่วมกัน	41,500.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	200.00	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 4) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 4	134,400	319	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	134,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	200.00	กองช่าง
31	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม ก่อสร้างอุโมงค์ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 6	141,700	320	29 ม.ค. - 29 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	141,500.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	200.00	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 7	148,500	318	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	148,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	200.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
33	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบาง หมู่ที่ 1 (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 9	59,700	318	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	58,500.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	200.00	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบาง หมู่ที่ 1 (สายที่ 3) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 8	174,000	319	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	166,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	200.00	กองช่าง
35	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 10	125,500	352	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	123,700.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	200.00	กองช่าง
36	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (ซอย 5) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 11	99,000	352	14 ก.พ. - 14 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	97,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	2,000.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
37	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (ซอย 8) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 12	475,500	352	16 ม.ค. - 16 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้ น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	463,400.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	12,100.00	กองช่าง
38	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 13	408,600	355	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	408,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	600.00	กองช่าง
39	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 14	800,000	356	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	756,789.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	43,211.00	กองช่าง
40	ปรับปรุงตลิ่งลำห้วยแม่น้ำเป็น บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 17	128,000 53,000	359	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วยป้องกันการพังทลายของ ริมตลิ่ง ไม่ให้ น้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ได้ร้อยละ 100	180,800.00 รายการสัญญาผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	200.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
41	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเทคอนกรีต ทับถนนเดิม บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 18	194,000	360	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	193,800.00  รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	200.00	กองช่าง
42	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 19	278,000	354	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	225,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	53,000.00	กองช่าง
43	ก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านข้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 10 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 20	100,000	321	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ และบุคคลภายนอก ทรัพย์สิน หมู่บ้านปลอดภัย ได้ร้อยละ	99,500.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	500.00	กองช่าง
44	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 21	120,000	322	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	118,400.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,600.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
45	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 22	150,000	322	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	148,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	2,000.00	กองช่าง
46	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (ซอย 4) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 23	152,000	323	14 ก.พ. - 14 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	149,200.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	2,800.00	กองช่าง
47	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (ซอย 3) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 24	278,000	323	14 ก.พ. - 14 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	275,500.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	2,500.00	กองช่าง
48	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (ซอย 4) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 23	152,000	323	1 ม.พ. - 14 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	149,200.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	2,800.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
49	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าพื้นที่การเกษตร ห้วยแห้ง (ชอย 5) บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 25	350,000	328	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	349,500.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	500.00	กองช่าง
50	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 26	150,000	316	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	149,400.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	600.00	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยปู บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (จำนวน 2 ช่วง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 27	100,000	328	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	99,900.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 30	93,500	330	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	91,300.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	2,200.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
53	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 31	99,200	330	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	97,100.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	99,200.00	กองช่าง
54	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 3) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 32	93,500	329	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	91,300.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	99,200.00	กองช่าง
55	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 4) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 33	63,300	331	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	61,368.76  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	99,200.00	กองช่าง
56	ก่อสร้างถนน ทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 5) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 34	93,500	332	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	91,300.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	99,200.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
57	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 6) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 35	93,500	331	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	90,700.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	99,200.00	กองช่าง
58	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าลานอเนกประสงค์ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 36	31,500	329	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	27,500.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	99,200.00	กองช่าง
59	ปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยการเทคอนกรีตทับถนนเดิม ซอย 4 แยก 2 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 37	52,000	357	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	51,900.00  รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง
60	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ซอย 4 ข้างวัด บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 38	71,200	333	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	70,800.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	400.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
61	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 39	8,800	332	14 ก.พ. - 30 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	8,300.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	500.00	กองช่าง
62	วางท่อระบายน้ำ คสล. ทางเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านเล่าสีกล้วย หมู่ที่ 16 (จำนวน 7 จุด) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 40	250,000	339	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	245,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	5,000.00	กองช่าง
63	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านจะพือ) จำนวน 3 จุด แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 41	300,000	337	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	249,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	50,400.00	กองช่าง
64	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาแหะ หมู่ที่ 16 (จำนวน 3 จุด) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 15 ลำดับที่ 42	250,000	338	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	249,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	400.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
65	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 15 ลำดับที่ 43	75,800	342	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	75,700.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 15 ลำดับที่ 44	73,600	342	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	73,500.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง
67	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปวังลิ้นจี่ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 16 ลำดับที่ 45	114,500	340	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	114,100.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	400.00	กองช่าง
68	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (บ้านจะตะ) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 16 ลำดับที่ 46	127,200	341	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	127,100.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
69	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบ้านอาแบ เดิม บ้านปางสา หมู่ที่ 17 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 16 ลำดับที่ 47	114,500	340	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	114,400.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปห้วยจะสอ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 16 ลำดับที่ 48	194,400	341	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	194,200.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	200.00	กองช่าง
71	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 49	378,000	316	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	377,900.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง
72	ติดตั้งระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 50	222,000	355	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการ ไฟฟ้า ของระบบประปา และประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค ทั่วถึง	219,671.00  รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	2,329.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
73	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (ซอย 6) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 51	30,000	347	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	29,400.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	600.00	กองช่าง
74	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ทางเข้าโบสถ์ บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (จำนวน 5 ช่วง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 52	60,000	349	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	59,600.00  รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	400.00	กองช่าง
75	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีต คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 18 ลำดับที่ 53	32,000	359	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้ น้ำท่วมขัง  ได้ร้อยละ 100	29,196.69  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	2,803.31	กองช่าง
76	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 18 ลำดับที่ 54	47,000	348	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้ น้ำท่วมขัง  ได้ร้อยละ 100	46,900.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
77	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (บ้านจะหิย) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 18 ลำดับที่ 55	70,000	350	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	69,700.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	300.00	กองช่าง
78	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (จำนวน 2 ช่วง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 18 ลำดับที่ 56	497,600	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	497,600 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	
79	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง ถนน คสล. บ้านอาหลู่ หมู่ที่ 20 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 19 ลำดับที่ 57	85,000	348	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	84,600.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	400.00	กองช่าง
80	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งป่าแฉม หมู่ที่ 20 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 19 ลำดับที่ 58	255,000	351	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	254500 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	500.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
81	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าพื้นที่ถนน การเกษตร บ้านโป่งขม หมู่ที่ 20 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 19 ลำดับที่ 59	104,000	347	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	103,400.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	600.00	กองช่าง
82	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (บ้านจะหะยี่) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 19 ลำดับที่ 60	85,000	315	30 ม.ค. - 13 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ ความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	85,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	85,000.00	กองช่าง
83	ก่อสร้างบันได คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านลิ่วะ) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 24 ลำดับที่ 73	146,900	335	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยป้องกันการพังทลายของ ริมตลิ่ง ไม้ให้น้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ได้ร้อยละ 100	146,900.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
84	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม ก่อสร้างอุโมงค์ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 1	203,000	346	31 ม.ค. - 30 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม้ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	202,600.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	400.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
85	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 2	215,000	345	31 ม.ค. - 30 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	214,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	400.00	กองช่าง
86	ก่อสร้างผนังกันดิน บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 3	149,300	358 ตั้งจ่ายใหม่	ก.ย. - ต.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ป้องกันน้ำท่วมถนนสัญจร	149,200.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง
87	วางท่อ PVC พร้อมถมดิน บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 4	59,700	355	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคทั่วถึง	58,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,200.00	กองช่าง
88	ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมอาคาร อเนกประสงค์ชั้นล่าง บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 5	73,000	346	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	72,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	500.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
89	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 ซอย 6 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 6	800,000	351	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	624,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	176,000.00	กองช่าง
90	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 7	545,700	353	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	545,700.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
91	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 8	54,300	353	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	51,800.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	2,500.00	กองช่าง
92	วางท่อ PVC บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 9	191,400	356	ต.ค. - ธ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	190,900.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	500.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
93	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 10	225,000	356	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	224,000.00 ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,000.00	กองช่าง
94	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำน้ำจัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 11	351,000 492,900	353 เงินสะสม (ช่วงที่ 2)	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	842,000.00 รายงานสัญญาผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,900.00	กองช่าง
95	จัดซื้อถังกรองเหล็ก พร้อมติดตั้ง บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 12	124,000	315	5 - 25 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดอุปโภค - บริโภค	124,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
96	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านอาษาใหม่) จำนวน 2 จุด แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 13	100,000	321	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	99,500.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	500.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
97	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านลิ่วะ) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 14	100,000	320	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	99,500.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	500.00	กองช่าง
98	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (จำนวน 2 บ่อ) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 15	500,000	354	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	499,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,000.00	กองช่าง
99	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 1) ทางขึ้นป่าช้าคริสต์ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 16	146,000	324	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	107,300.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	38,700.00	กองช่าง
100	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 3) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 17	206,000	327	16 ม.ค. - 15 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	205,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,000.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
101	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 3) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 18	21,900	324	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	14,800.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	7,100.00	กองช่าง
102	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 4) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 19	19,000	325	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	13,000.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	6,000.00	กองช่าง
103	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 5) บ้านปางฝักฮี แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 20	73,700 15,000	325 โอนเพิ่ม	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	88,300.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	400.00	กองช่าง
104	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 6) บ้านปางฝักฮี แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 21	91,000	326	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	40,700.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	50,300.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
105	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 7) บ้านปางฝักอี แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 22	42,000	326	พ.ค. - ส.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	32,300.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	9,700.00	กองช่าง
106	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 23	179,500	327	16 ม.ค. - 15 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก 不给น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	145,000.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	34,500.00	กองช่าง
107	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 24	20,900	327	16 ม.ค. - 15 เม.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก 不给น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	20,800.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง
108	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ซอย 1 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 27	45,700	333	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	45,600.00  รายการสัญญาผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
109	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยยาโนบน) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 28	256,600	334	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	254,400.00 รายการสัญญาผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	2,200.00	กองช่าง
110	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามล่าง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 29	41,700	334	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	39,000.00 รายการสัญญาผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	2,700.00	กองช่าง
111	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 30	21,800	334	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	17,100.00 รายการสัญญาผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	4,700.00	กองช่าง
112	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัววี) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (ห้วยปู) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 31	90,400	336	14 ก.พ. - 14 พ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	89,800.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	600.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
113	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัววี) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 32	51,100	335	14 ก.พ. - 14 พ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	50,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	500.00	กองช่าง
114	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัววี) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 33	45,800	335	14 ก.พ. - 14 พ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	45,400.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	400.00	กองช่าง
115	วางกล่องเมตรทรส บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 34	100,000	336	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยป้องกันการพังทลายของ ริมตลิ่ง ไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ได้ร้อยละ 100	100,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
116	ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านห่อซา) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 35	150,000	345	เม.ย. - ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีห้องน้ำ-ห้องสุขา ที่ได้	149,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	200.00	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
117	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างไหล่ ทาง คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 36	172,000	344	พ.ศ. - ส.ศ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	171,500.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	500.00	กองช่าง
118	ปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโปงขม หมู่ที่ 20 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 38	32,000	358	พ.ศ. - ส.ศ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ	29,196.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	2,804.00	กองช่าง
119	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างไหล่ทาง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6 ลำดับที่ 3	500,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	500,000.00  รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
120	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 จุด) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 8	497,200	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	497,200.00  รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
121	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 11 ลำดับที่ 22	500,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	500,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
122	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 12 ลำดับที่ 26	493,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	493,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
123	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) จำนวน 2 จุด แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 14 ลำดับที่ 37	248,800	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	248,800.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
124	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำจัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 14 ลำดับที่ 35	492,900	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	492,900.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
125	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 18 ลำดับที่ 52	499,400	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	499,400.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
126	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 20 ลำดับที่ 59	499,900	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	499,900.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
127	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านห้วยน้ำริน) พร้อมจัดซื้อ โคมไฟส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสง อาทิตย์พร้อมติดตั้ง แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 20 ลำดับที่ 60	248,200	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร ความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	248,200.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
128	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศาลา ฌาปนสถาน) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 22 ลำดับที่ 65	720,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	720,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
129	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (จำนวน 3 ช่วง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 24 ลำดับที่ 74	253,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	253,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
130	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (บ้านปางผักอี) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 24 ลำดับที่ 73	253,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	253,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
131	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 25 ลำดับที่ 77	500,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	500,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
132	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 27 ลำดับที่ 88	305,500	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	305,500.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
133	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 29 ลำดับที่ 96	247,800	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	247,800.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
134	ปรับปรุงลานกีฬา บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านลิ่วะ) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 29 ลำดับที่ 98	238,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	238,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
135	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามล่าง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 30 ลำดับที่ 99	248,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	248,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
136	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยปู) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 30 ลำดับที่ 100	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
137	ก่อสร้างถนน บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยยาโนบน) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 30 ลำดับที่ 101	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
138	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 30 ลำดับที่ 102	390,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	390,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางการเกษตร บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 32 ลำดับที่ 108	390,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	390,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
140	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านเล่าชีก้วย) จำนวน 3 จุด แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 32 ลำดับที่ 109	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
141	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม เส้นทางไปบ้านเขี้ยวฮี หมู่ที่ 16 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 32 ลำดับที่ 110	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
142	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (จำนวน 2 ช่วง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 33 ลำดับที่ 114	498,700	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	498,700.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
143	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (บ้านจะตะ) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 34 ลำดับที่ 115	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
144	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จำนวน 2 จุด) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 35 ลำดับที่ 120	436,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	436,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
145	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านรวมใจ) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 36 ลำดับที่ 125	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
146	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านจะกอนะ) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 36 ลำดับที่ 128	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
147	ก่อสร้างถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านกิวสะไต) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 36 ลำดับที่ 126	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
148	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (บ้านจะหยี่) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 39 ลำดับที่ 138	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
149	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเล่าฝู หมู่ที่ 20 (บ้านโป่งป่าแหม) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 40 ลำดับที่ 139	250,000	เงินสะสม	ต.ค. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	250,000.00 รายการสัญญาผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	-	กองช่าง
	.....149..... โครงการ	42,613,400							

## 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ ตามแบบการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหลัก ธรรมาภิบาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 1)	1,114,400	161-162	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	893,900.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	220,500.00	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 2)	300,000	165	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้ เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	126,600.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	173,400.00	สำนักปลัด
3	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 3)	160,000	162 - 163	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	อบต.ป่าตึง มีความพร้อม สามารถรองรับคณะกรรมการ/ จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น	22,650.00  คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	137,350.00	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง , การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน การเลือกตั้งตามวิธีประชาธิปไตย (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 4)	100,000	165	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา และผู้บริหาร อบต. ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย (กรณีมีการเลือกตั้ง)	0  ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100,000.00	สำนักปลัด

## 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการ อบต.ป่าตึง พบประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 5)	50,000	165	15 พ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	43,100.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	6,900.00	สำนักปลัด
6	การจัดงานวันท้องถิ่นไทย (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 6)	20,000	164	18 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	8,750.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	11,250.00	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 162 ข้อ 7)	300,000	166	11 - 14 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ	300,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด
8	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 8)	20,000	166 ร่วมกับ ปปช.จ.ชร และ มฟล.	29 ก.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	แกนนำประชาชน 80 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	4,560.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด
9	การส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 9)	50,000	176	1 - 20 พ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาคมหมู่บ้านตามประกาศ สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด

## 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	โครงการจัดเก็บข้อมูล (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 10)	30,000	175	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จ้างสถาบันอุดมศึกษาสำรวจ เก็บข้อมูลความพึงพอใจผู้รับ บริการสาธารณะ 4 ด้าน	13,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	17,000.00	กองคลัง
11	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองคลัง (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 11)	784,800	182	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	391,335.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	393,465.00	กองคลัง
12	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 12)	130,000 34,000	183 โอนเพิ่ม	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	รวบรวมข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในพื้นที่ ได้ร้อยละ 100	133,945.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	30,055.00	กองคลัง
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ อบต.ระดับอำเภอ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 13)	20,000	172	10 ต.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมฯ ได้ต่อเนื่อง ประชาชนที่ต้องการความ ช่วยเหลือ ร้อยละ 100 ได้รับ ความสะดวกขอรับบริการ	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด

## 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
14	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 15)	38,000	173	10 ต.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	38,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด
15	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของ กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 166 ข้อ 17)	15,000	173	10 ต.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	15,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	0	สำนักปลัด
16	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท. (แผนพัฒนาฯ หน้า 173 ข้อ 3 และ แผนพัฒนาฯ แก้ไข ครั้งที่ 1/2567)	1,200,000	180	1 ธ.ค. 67 - 28 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตาม ระเบียบพัสดุ ได้รับค่าตอบแทน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	1,176,550.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	23,450.00	กองคลัง
	.....16..... โครงการ	4,366,200							

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 167 ข้อ 1)	810,800	190 194 - 197	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	528,925.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	281,875.00	สำนักปลัด
	.....1..... โครงการ	810,800							

## 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## 6.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 1)	215,000	204 208 - 210	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	173,140.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	41,860.00	กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 2)	70,000	207	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	25,674.12  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	44,325.88	กองการศึกษาฯ
3	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 3)	100,000	221	1 - 30 พ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการเพิ่มศักยภาพฯ	0  ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	100,000.00	กองการศึกษาฯ
4	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 4)	35,000	205 - 206	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	อบต.ป่าตึง มีความพร้อมสามารถรองรับคณะกรรม/จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น	10,150.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	24,850.00	กองการศึกษาฯ
	.....4..... โครงการ	420,000							

## 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## 6.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 1)	367,600	246	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	296,722.25  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	70,877.75	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 2)	100,000	248	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	38,434.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	61,566.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 3)	40,000	251	22 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	อาสาสมัครหมู่บ้านจำนวน 60 คน ผ่านการอบรมตามโครงการ	28,560.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	11,440.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 171 ข้อ 4)	655,200	245	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	หน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100	270,000.00  จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	385,200.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	.....4..... โครงการ	1,162,800							

## 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## 6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 1)	436,800	309	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	325,719.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	111,081.00	กองช่าง
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร กองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 2)	50,000 40,000	310 โอนเพิ่ม	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	50,560.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	39,440.00	กองช่าง
	.....2..... โครงการ	526,800							