



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตามระเบียบดังกล่าว (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงขอประกาศ “รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑” ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ www.patueng.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณฐกรณ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 1

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
patueng.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 กำหนดให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ช่วงเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) และครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 (ช่วงเดือนเมษายน 2566 - เดือนกันยายน 2566)

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประชาชนในท้องถิ่นทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

มีนาคม 2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ	3
ส่วนที่ 3 การประเมิน / ติดตามตนเอง	5
- แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6
- แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	9
- ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	10
ส่วนที่ 4 รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)	12
รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2566	12
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	13
ภาคผนวก	
บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2566 (รายโครงการ)	

ส่วนที่ 1

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก อีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและ รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น
- (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

- (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ห้วงปี พ.ศ. 2566 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย



ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- แนวทางการพัฒนา
- 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 - 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

- แนวทางการพัฒนา
- 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 - 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหายาเสพติด
 - 2.3 พัฒนาศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
 - 2.5 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขการดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

- แนวทางการพัฒนา
- 3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางการพัฒนา
- 4.1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
 - 4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนา
- 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชน
 - 5.2 ส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- แนวทางการพัฒนา
- 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
 - 6.2 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ ประชาชน อยู่ดี มีสุข ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
3. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
4. ส่งเสริมการศึกษา
5. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
8. ป้องกัน ระวังโรคติดต่อการส่งเสริมอนามัยครอบครัว
9. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
11. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจัดการด้านการจราจร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การจัดการศึกษา การให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
4. คุณภาพชีวิต/รายได้ ของประชาชนในตำบลที่ดี
5. อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
6. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชนในตำบลป่าตึง
7. อบต.ป่าตึง ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ส่วนที่ 3

การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. อบต.ป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1

☒ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

☒ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

☐ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

☐ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

(แบบ ผ. 02) ทั่วปี พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		
1.1 แผนงานการศึกษา	37	14.12
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19	7.25
รวม	56	21.37
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์		
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	14	5.34
2.2 แผนงานสาธารณสุข	10	3.82
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	0.76
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	4.20
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1.15
2.6 แผนงานการเกษตร	2	0.76
2.7 แผนงานงบกลาง	5	1.91
รวม	47	17.94
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม		
3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	0.76
3.2 แผนงานการเกษตร	4	1.53
รวม	6	2.29

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	0.76
4.2 แผนงานสาธารณสุข	1	0.38
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน	2	0.76
4.4 แผนงานการเกษตร	4	1.53
รวม	9	1.53
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	5	1.91
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	111	42.37
รวม	116	44.37
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร		
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	16	6.11
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	0.38
6.3 แผนงานการศึกษา	4	1.53
6.4 แผนงานสาธารณสุข	4	1.53
6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	1.15
รวม	28	10.69
รวม	262	100

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (แบบ ผ. 02) ห้วงปี พ.ศ. 2566

มีจำนวนทั้งหมด **255** โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่เสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	56	21.96	7	2.75	32	12.55	-	0.00	17	6.67
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	46	18.04	8	3.14	29	11.37	-	0.00	9	3.53
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	6	2.35	1	0.39	4	1.57	-	0.00	1	0.39
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	3.53	1	0.39	7	2.75	-	0.00	1	0.39
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	113	44.31	65	25.49	42	16.47	-	0.00	6	2.35
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	25	9.80	6	2.35	14	5.49	-	0.00	5	1.96
รวม	255	100	88	34.51	128	50.20	-	0.00	39	15.29

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 39 โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาฯ ปี 2566 255 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{39}{255} \times 100 = 15.29$

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) (แบบ ผ. 02) ห้วงปี พ.ศ. 2566 ของ อบต.ป่าตึง ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จำนวน 255 โครงการ โดยสามารถนำโครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2566 จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.29 ของโครงการทั้งหมด และอยู่ระหว่างดำเนินการ 128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.20

แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. รายงานวันที่ : 27 มีนาคม 2566

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2566

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การอนุมัติรายจ่ายเพิ่มเติม , จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ (ห้วงปี 2566)	
	ปรากฏอยู่ในแผน	ที่ได้ตั้งงบประมาณ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	56	56
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	47	46
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	6	6
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	9
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	116	113
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	28	25
รวม	262	255

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ

1. การติดตามประเมินผลจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570)
2. การติดตามประเมินผลจำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570)
3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ที่ได้ตั้งงบประมาณ จำนวน 255 โครงการ

ปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570) จากการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ภายในไตรมาสที่ 1 – 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 31 มีนาคม 2566) อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.09
2. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่ามีโครงการจำนวนมากที่นำไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยังคงค้างโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เข้าช้าทำให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้
3. การดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ตรวจพบ คือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการที่ประมาณการราคาและรูปแบบก่อสร้างผิดพลาดมากกว่า 10 โครงการ ทำให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงชี้แจงและแก้ไขงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินงานบางโครงการก่อสร้างล่าช้า และบางโครงการประชาชนไม่ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปควรมีการนำโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรจะมีการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณ

2. การจัดทำโครงการควรคำนึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

3. การดำเนินงานในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองช่าง) มีการออกแบบให้คำนึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกทางร่วม เช่น ถนน ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง

4. ในแต่ละปีไม่ควรมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ มากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ฉบับ

5. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการทุกโครงการให้เป็นไปตามตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ.2566

6. ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ



ส่วนที่ 4

รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)

รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 60,040,201.68 บาท แยกเป็น

หมวด	ประเภท	รับจริง (บาท)
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	5,096.36
	อากรการฆ่าสัตว์	152,804.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7,950.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,086.40
	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	1,172,575.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	1,540.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,437.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	970.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	3,440.00
	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,700.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	78,367.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	28,600.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	2,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	103,840.00
	ดอกเบี้ย	354,676.10
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	75.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	3,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	23,826.90
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	664,825.08
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,124,902.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,624,189.58
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	245,557.42
	ภาษีสรรพสามิต	7,687,438.17
	ค่าภาคหลวงแร่	54,746.67
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	130,782.07
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	839,141.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	34,717,135.00

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

รายจ่ายทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	43,644,024.62 บาท	แยกเป็น
- งบกลาง	15,699,260.50 บาท		
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,134,550.00 บาท		
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,125,771.00 บาท		
- ค่าตอบแทน	665,040.00 บาท		
- ค่าใช้สอย	6,857,241.46 บาท		
- ค่าวัสดุ	2,291,681.29 บาท		
- ค่าสาธารณูปโภค	464,508.37 บาท		
- ค่าครุภัณฑ์	107,600.00 บาท		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	467,600.00 บาท		
- เงินอุดหนุน	4,830,772.00 บาท		
- รายจ่ายอื่น	- บาท		
- เงินสะสม	- บาท		

ข้อมูลจาก : <http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=040B630F-1B7C-4558-BA19-5BE28E4DAB7C&control=list> ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ภาคผนวก

บัญชีรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ พ.ศ. 2566

(แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา / แผนงาน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 1)	492,300 3,102,000 100,000 170,000 361,000	220-221 221 225 234-235 236-237	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 2)	120,000	211	มี.ค. - เม.ย. 66		✓			กองการศึกษาฯ
3	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 3)	960,000	222	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 4)	1,237,995	222-225	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดตั้ง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 5)	65,090	227	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
6	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 6)	311,300	228	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
7	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 7)	200,000	238	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 8)	-	-	-	✓				กองการศึกษาฯ
9	ค่าต่อเติมอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 9)	230,000	238	เม.ย. - พ.ค. 66		✓			กองการศึกษาฯ
10	ก่อสร้างหลังคา กันสาด อาคาร ศพด. บ้านสันติสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 10)	70,000	238	เม.ย. - พ.ค. 66		✓			กองการศึกษาฯ
11	โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 11)	300,000	231	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
12	โครงการอัยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญา คนสองวัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 12)	100,000	222	มิ.ย. - ก.ค. 66	✓				กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
13	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 13)	96,000	229	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
14	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 14)	7,200	230	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
15	การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 15)	-	-	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
16	สนับสนุนค่าปัจจัยเด็กพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 16)	84,000	230	ธ.ค. 65 - เม.ย. 66		✓			กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
17	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม กิจกรรมเด็กและเยาวชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 17)	120,000	226	ม.ค. 66				✓	กองการศึกษาฯ
18	การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับ โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 18)	-	-	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
19	การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด สำหรับโรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 19)	-	-	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
20	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 20)	-	-	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
21	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 21)	20,000	245	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
22	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชา การและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 22)	-	-	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
23	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน กีฬากลุ่ม อปท. โซนเหนือ (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 23)	20,000	233	พ.ย. 65 - มี.ค. 66				✓	กองการศึกษาฯ
24	โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 24)	20,000	246	พ.ค. - ก.ย. 66	✓				กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
25	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 25)	691,748 254,855 3,454,909 45,399	234 235 235 235	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
26	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 26)	2,200,485	232	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
27	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน 9 แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 27)	1,579,200 130,200 642,600 516,600 210,000 1,184,400 1,054,200 1,297,800 957,600	244	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
28	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศศช.แสนใหม่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 28)	129,360	245	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
29	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนประชารัฐพัฒนา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 29)	10,000	243	ม.ค. - มิ.ย. 66		✓			กองการศึกษาฯ
30	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านปางสา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 30)	30,000	239	ม.ค. - มิ.ย. 66	✓				กองการศึกษาฯ
31	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 31)	10,000	239	ม.ค. - มิ.ย. 66		✓			กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
32	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 32)	20,000 20,000	240	ม.ค. - มิ.ย. 66	✓				กองการศึกษาฯ
33	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 33)	12,500 12,500	240	ม.ค. - มิ.ย. 66				✓	กองการศึกษาฯ
34	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านรวมใจ (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 34)	15,000 15,000	241	ม.ค. - มิ.ย. 66				✓	กองการศึกษาฯ
35	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 35)	10,000 10,000	241	ม.ค. - มิ.ย. 66				✓	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
36	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันติสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 36)	20,000 25,000	242	ม.ค. - มิ.ย. 66		✓			กองการศึกษาฯ
37	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน (แผนพัฒนาฯ หน้า 59 ข้อ 37)	45,000	242	ม.ค. - มิ.ย. 66		✓			กองการศึกษาฯ
	37..... โครงการ								

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 1)	80,000	282	พ.ย. 65				✓	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
2	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดเชียงรายโซนเหนือ (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 2)	-	-	ธ.ค. - ก.พ. 66				✓	กองการศึกษา
3	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 3)	60,000	283	พ.ย. 65 - ก.พ. 66				✓	กองการศึกษา
4	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 4)	80,000	284	พ.ย. 65 - ก.พ. 66				✓	กองการศึกษา
5	โครงการพิธีสืบทอดแม่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 5)	130,000	284	7 เม.ย. 66		✓			กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
6	โครงการสืบสานประเพณีโล้ชิงช้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 6)	-	-	ส.ค. 66	✓				กองการศึกษา
7	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 7)	50,000	285	มิ.ย. 66	✓				กองการศึกษา
8	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสรงน้ำพระธาตุดอยตุง (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 8)	8,000	285	ก.พ. - มี.ค. 66				✓	กองการศึกษา
9	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 9)	96,000	286	เม.ย. 66		✓			กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
10	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า(เขาะจาเว) (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 10)	100,000	286	ก.พ. 66				✓	กองการศึกษา
11	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการเทศน์มหาชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 11)	100,000	287	ม.ค. 66				✓	กองการศึกษา
12	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการธรรมะรับอรุณ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 12)	20,000	287	ม.ค. 66				✓	กองการศึกษา
13	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 63 ข้อ 13)	40,000	287	เม.ย. 66		✓			กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
14	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 14)	120,000	288	เม.ย. 66		✓			กองการศึกษา
15	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง ตามโครงการวันคริสต์มาส (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 15)	40,000	288	ธ.ค. 65				✓	กองการศึกษา
16	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภา วัฒนธรรมตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 16)	20,000	288	ม.ค. - ก.ย. 66		✓			กองการศึกษา
17	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการประเพณีชนเผ่าตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 17)	60,000	289	ก.พ. 66				✓	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
18	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ช่วงพญา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 18)	20,000	289	ก.พ. 66				✓	กองการศึกษา
19	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 19)	64,000	289	พ.ย. 65				✓	กองการศึกษา
.....19..... โครงการ									

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 1)	100,000 60,000 20,000	192	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 2)	150,000	194	มิ.ย. - ส.ค. 66	✓				สำนักปลัด
3	โครงการซ่อมแผนผู้ประสพภัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 3)	30,000	193	ก.พ. 66				✓	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุ จากถนนช่วงเทศกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 4)	10,000	202	ม.ค. - เม.ย. 66		✓			สำนักปลัด
5	โครงการขับเคลื่อนลดภัยไข้หามวก ไม่เมา ไม่เร็ว ไม่ประมาท (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 5)	15,000	202	มิ.ย. 66	✓				สำนักปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจราจร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 6)	50,000	203	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
7	ภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 7)	5,000	199	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 8)	300,000	200	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
9	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครป้องกันภัยและบุคลากรด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 9)	10,000	195	ก.พ. 66				✓	สำนักปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
10	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณ จุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 10)	100,000	196	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
11	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 11)	20,000	193	ธ.ค. 65				✓	สำนักปลัด
12	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 12)	30,000	201	มิ.ย. - ส.ค. 66	✓				สำนักปลัด
13	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 13)	150,000	200	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
.....13..... โครงการ									

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ข้อ 1)	15,000	256	เม.ย. - มิ.ย. 66		✓			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและ แมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว จรจัดอย่างยั่งยืน (แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ข้อ 2)	5,000	257	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 3)	100,000	258	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 4)	15,000	256	เม.ย. - มิ.ย. 66		✓			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
5	การสนับสนุนการให้บริการหน่วยกู้ชีพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 5)	15,000	250	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคและ ความคุ้มครองโรคระบาดตามฤดูกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 6)	150,000	265	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 7)	120,000	250	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 8)	30,000	258	เม.ย. - พ.ค. 66	✓				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
9	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจาก ภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 9)	40,000	255	มี.ค. 66				✓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต ตำบลป่าตึงสำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 10)	400,000	267	พ.ค. - ส.ค. 66	✓				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
.....10..... โครงการ									

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหารักยวน (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 1)	100,000	268	พ.ย. 65 - ก.พ. 66				✓	สำนักปลัด
2	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 2)	-	-	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด / พมจ. เชียงราย
	2..... โครงการ								

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 1)	40,000	278	เม.ย. 66		✓			สำนักปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 2)	100,000	278	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
3	สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน โครงการงานของดีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 3)	50,000	279	ม.ค. 66				✓	สำนักปลัด
4	การแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนันการขยายตัวของธุรกิจ บริการทางเพศ (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 4)	20,000	279	มี.ค. 66				✓	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 5)	-	-	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักงานปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
6	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 6)	20,000	280	ม.ค. 66				✓	สำนักปลัด
7	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่บ้าน (กพสม.) (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 7)	150,000	280	ม.ค. - มิ.ย.		✓			สำนักปลัด
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 8)	150,000	281	ม.ค. - มิ.ย.		✓			สำนักปลัด
9	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำ หมู่บ้านในเขตตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 9)	200,000	281	ม.ค. - มิ.ย.		✓			สำนักปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
10	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น หมู่บ้าน รักการอ่าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 10)	80,300	277	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
11	โครงการร่อยไรรัก (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 11)	-	-	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
.....11..... โครงการ									

2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	การจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขัน กีฬาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 1)	20,000	282	ก.พ. 66				✓	กองการศึกษา

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
2	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชน และประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 2)	250,000	283	-	✓				กองการศึกษา
3	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน และจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ประชาชนยืมใช้ออกกำลังกาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 3)	50,000	214	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษา
	3..... โครงการ								

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 1)	40,000	355	2 มิ.ย. 66	✓				สำนักปลัด
2	โครงการกบคินนาปลาคินทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 2)	50,000	356	ส.ค. 66	✓				สำนักปลัด
.....2..... โครงการ									

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 1)	24,674,000	148	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 2)	5,760,000	148	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 3)	36,000	149	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
4	เงินสำรองจ่าย (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 4)	400,000	149	ทั้งปีงบประมาณ		✓			ทุกกองงาน
5	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 5)	500,000	150	ทั้งปีงบประมาณ		✓			ทุกกองงาน
	5..... โครงการ								

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 1)	-	-	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด / มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย
2	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 2)	20,000	290	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
.....2..... โครงการ									

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกร (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 1)	100,000	355	ส.ค. 66	✓				สำนักปลัด

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
2	ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเกษตรกร ในชุมชนและลดต้นทุนทางการเกษตร (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 2)	50,000	357	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
3	สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 3)	30,000	354	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
4	ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 4)	200,000	356	มี.ค. 66				✓	สำนักปลัด
.....4..... โครงการ									

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 1)	30,000	194	ก.พ. - พ.ค. 66		✓			สำนักปลัด
2	โครงการสร้างเครือข่ายการควบคุม ไฟป่าแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 2)	10,000	195	ก.พ. - พ.ค. 66		✓			สำนักปลัด
	2..... โครงการ								

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ข้อ 1)	20,000	259	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	1..... โครงการ								

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ ครบวงจร (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 1)	2,060,000	269	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดย ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 2)	50,000	270	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	2..... โครงการ								

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 1)	50,000	358	ม.ค. 66				✓	สำนักปลัด

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษา ป่าชุมชนของหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 2)	50,000	357	พ.ศ. 66	✓				สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และปรับปรุง ทัศนียภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 3)	50,000	358	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ แบบบูรณาการ ร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 4)	-	-	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
.....4..... โครงการ									

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 1)	100,000	275	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบไฟฟ้าใน พื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 2)	-	-	-	✓				กองช่าง
.....2..... โครงการ									

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 1)	800,000	352	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองช่าง
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 2)	250,000	300	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองช่าง
3	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 3)	50,000	299	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 4)	-	-	-	✓				กองช่าง
5	โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 5)	50,000	296	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองช่าง
6	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางการเกษตรภายในพื้นที่ตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 6)	100,000	352	-	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
7	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 7)	100,000	352	-	✓				กองช่าง
8	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 8)	-	-	-	✓				กองช่าง
9	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 9)	-	-	-	✓				กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 10)	-	-	-	✓				กองช่าง
11	โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ ต.ป่าตึง เหตุสาธารณภัยฯ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 11)	-	สำรองจ่าย เงินสะสม	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองช่าง สำนักปลัด

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
12	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมบ่อพัก บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 12)	299,000	309	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
13	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ตัวยู บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 13)	210,000	308	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
14	จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ ส่องสว่างสาธารณพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 14)	76,500	302	มี.ค.				✓	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (บ้านป่าบงบ้านใหม่) (แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ข้อ 15)	14,500	307	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
16	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ข้อ 16)	100,000	308	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
17	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ช่องเดียวพร้อมกำแพงปากท่อลอด เหลี่ยม คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 99 ข้อ 19)	600,000	336	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาฯ หน้า 99 ข้อ 20)	100,000	336	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
19	ปรับปรุงถนน บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 99 ข้อ 22)	292,000	351	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
20	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 พร้อม บ่อบั่ก ซ. 3 บ้านท่าตันแพน หมู่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 100 ข้อ 23)	364,000	339	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
21	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อบั่ก ซอย 2 บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 100 ข้อ 24)	44,000	338	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
22	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก สำเร็จรูปและฝาบ่อบั่ก จำนวน 3 บ่อ และงานถมดินพร้อมปรับเกลี่ย บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 100 ข้อ 25)	100,000	339	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
23	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ช่องเดียวพร้อมกำแพงปากท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาฯ หน้า 102 ข้อ 30)	297,000	340	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
24	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาฯ หน้า 102 ข้อ 31)	33,600	340	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
25	ปรับปรุงพื้นทางเดิม ซอย 1 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 103 ข้อ 32)	243,000	351	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
26	เทสถานคอนกรีต บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 103 ข้อ 33)	26,400	341	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 103 ข้อ 34)	100,000	340	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
28	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหล่า ยาว บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาฯ หน้า 105 ข้อ 41)	510,000	341	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
29	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อม ถังเก็บน้ำ บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาฯ หน้า 105 ข้อ 42)	135,000	306	มี.ค.				✓	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 พร้อมไหล่ทาง คสล. จำนวน 6 จุด โดยการเทพื้นถนนเดิม (แผนพัฒนาฯ หน้า 107 ข้อ 50)	500,000	342	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
31	วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาฯ หน้า 107 ข้อ 51)	100,000	343	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
32	ก่อสร้างพังกันดิน คสล. พร้อมถมดิน ลูกรัง จำนวน 2 ช่วง บ้านป่าตึง หมู่ 7 (แผนพัฒนาฯ หน้า 109 ข้อ 56)	175,000	344	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
33	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาฯ หน้า 109 ข้อ 57)	38,000	343	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
34	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (ซอย 5 น้ำตกตาดทอง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 109 ข้อ 58)	262,000	344	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
35	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) และปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. เดิม โดยการใส่ฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาฯ หน้า 110 ข้อ 59)	225,000		เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
36	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ซอย 1 น้ำตกตาดทอง (แผนพัฒนาฯ หน้า 110 ข้อ 60)	100,000	343	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง พร้อมรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 111 ข้อ 63)	430,200	346	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
38	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ หน้า 111 ข้อ 64)	146,500	345	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
39	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) และก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมก่อสร้างไหล่ทาง คสล. (จำนวน 7 จุด) บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาฯ หน้า 112 ข้อ 65)	123,300	347	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
40	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล.ทาง เข้าหมู่บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (จำนวน 4 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 115 ข้อ 78)	330,000	348	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
41	จัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ หน้า 116 ข้อ 79)	170,000	303	มี.ค.				✓	กองช่าง
42	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ หน้า 116 ข้อ 80)	100,000	348	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
43	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ หน้า 117 ข้อ 85)	500,000	309	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
44	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ หน้า 117 ข้อ 86)	100,000	349	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
45	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านลี้พะพัฒนา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 117 ข้อ 87)	100,000	310	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
46	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านอาข้าใหม่) (แผนพัฒนาฯ หน้า 118 ข้อ 88)	100,000	310	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
47	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 120 ข้อ 97)	223,000	312	พ.ค. - ก.ค. 66	✓				กองช่าง
48	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย 4 บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ข้อ 98)	220,000	312	พ.ค. - ก.ค. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
19	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/1 บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ข้อ 99)	96,000	311	พ.ค. - ก.ค. 66	✓				กองช่าง
50	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3/2 บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ข้อ 100)	61,000	311	พ.ค. - ก.ค. 66	✓				กองช่าง
51	ปรับปรุงคอสะพาน ซอย 3 บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ข้อ 101)	100,000	349	พ.ค. - ก.ค. 66	✓				กองช่าง
52	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู ซอย 4 บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 122 ข้อ 106)	127,000	314	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
53	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 พร้อม ฝาบดตลอดแนว (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 123 ข้อ 107)	180,000	315	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
54	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 3) (แผนพัฒนาฯ หน้า 123 ข้อ 108)	166,100	315	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
55	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู บ้านปางผักอี หมู่ที่ 12 พร้อมฝาบด ตลอดแนว (สายที่ 4) (แผนพัฒนาฯ หน้า 123 ข้อ 109)	166,000	314	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
56	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 เชื่อม ซอย 6 บ้านปางผักอี หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ หน้า 123 ข้อ 110)	60,900	313	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
57	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู บ้านห้วยยาโน (บ้านปางผก้อ) หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ หน้า 124 ข้อ 111)	100,000		ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
58	วางท่อจ่ายน้ำประปาภูเขา บ้านทุ่งตาง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ หน้า 125 ข้อ 116)	276,900	316	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
59	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งตาง หมู่ที่ 13 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 125 ข้อ 117)	223,100	315	พ.ค. - ก.ค. 66	✓				กองช่าง
60	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งตาง หมู่ที่ 13 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ หน้า 125 ข้อ 118)	100,000	316	พ.ค. - ก.ค. 66	✓				กองช่าง
61	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 126 ข้อ 121)	110,000	317	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
62	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 126 ข้อ 122)	92,000	319	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
63	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 แยก บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 127 ข้อ 123)	38,000	319	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
64	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 127 ข้อ 124)	92,000	319	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
65	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 127 ข้อ 125)	58,000	318	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
66	จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 127 ข้อ 126)	85,000	303	มี.ค.				✓	กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
67	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ข้อ 127)	38,000	317	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
68	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 17 บ้านห้วยมะหินฝนหมู่ที่ 14 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ข้อ 128)	52,000	318	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
69	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย มะหินฝน หมู่ที่ 14 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ข้อ 129)	100,000	320	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
70	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 130)	56,000	304	มี.ค.				✓	กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
71	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้าน ห้วยก้างปลา (บ้านป่าบงงามบน) หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 130 ข้อ 137)	160,000	306	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
72	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 130 ข้อ 138)	115,700	321	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
73	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. พร้อมวาง ท่อ คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ (บ้านห้วยยาโนบน) (จำนวน 2 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 131 ข้อ 139)	132,500	322	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
74	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วย ก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านลิ่วะ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 131 ข้อ 140)	115,900	321	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
75	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัววี) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยปู) (แผนพัฒนาฯ หน้า 131 ข้อ 141)	112,500	321	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
76	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา (บ้านป่าบงงามล่าง) หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 131 ข้อ 142)	70,000	322	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
77	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้าง ปลา (บ้านป่าบงงามบน) หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 132 ข้อ 143)	100,000	320	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
78	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านเล่าสีกล้วย หมู่ที่ 16 (แผนพัฒนาฯ หน้า 134 ข้อ 154)	88,000	323	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
79	ก่อสร้างถนน คสล.สายเกษตร ทางขึ้นน้ำตก บ้านจะพือ หมู่ที่ 16 (แผนพัฒนาฯ หน้า 135 ข้อ 155)	477,000	324	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
80	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านเล่าชีก้วย หมู่ที่ 16 (แผนพัฒนาฯ หน้า 135 ข้อ 156)	190,000	324	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
81	ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปสุสาน บ้านห้วยต่าง (จะพือ) หมู่ที่ 16 (แผนพัฒนาฯ หน้า 135 ข้อ 157)	45,000	323	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
82	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ หน้า 137 ข้อ 165)	121,100	327	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
83	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ หน้า 138 ข้อ 166)	62,500	328	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
84	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง กล่องเกเบี้ยน บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ หน้า 138 ข้อ 167)	42,600	327	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
85	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางสา หมู่ที่ 17 สายที่ 1 (แผนพัฒนาฯ หน้า 138 ข้อ 168)	183,600	325	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
86	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางสา หมู่ที่ 17 สายที่ 2 (แผนพัฒนาฯ หน้า 138 ข้อ 169)	54,200	326	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
87	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางสา หมู่ที่ 17 สายที่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 139 ข้อ 170)	90,900	326	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
88	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (บ้านจะตะ สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 139 ข้อ 171)	90,900	325	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
89	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านจะตะ สายที่ 2 (บ้านปางสา หมู่ที่ 17) ทางไปไร่เบือฟู (แผนพัฒนาฯ หน้า 139 ข้อ 172)	54,200	328	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
90	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) จำนวน 2 ช่วง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จุดที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 140 ข้อ 174)	156,000	329	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
91	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จุดที่ 2) (แผนพัฒนาฯ หน้า 140 ข้อ 175)	46,000	330	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
92	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีต คสล.ซอย 1 บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ หน้า 140 ข้อ 176)	37,000	350	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
93	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ซอย 4 บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จำนวน 8 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 141 ข้อ 177)	104,000	332	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
94	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) จำนวน 2 ช่วง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จุดที่ 3) (แผนพัฒนาฯ หน้า 141 ข้อ 178)	187,000	329	ก.พ. - เม.ย. 66		✓			กองช่าง
95	จัดซื้อวัสดุท่อประปา หมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ หน้า 141 ข้อ 179)	20,000	300	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
96	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ซอย 2 และซอย 2/2 บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ หน้า 142 ข้อ 180)	50,000	331	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
97	ก่อสร้างถนน คสล. (ปัก 1) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ หน้า 142 ข้อ 181)	55,000	333	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
98	ก่อสร้างถนน คสล. (ปัก 2) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ หน้า 142 ข้อ 182)	141,000	333	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
99	ก่อสร้างถนน คสล. (ปัก 6) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (จำนวน 2 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 143 ข้อ 183)	94,000	334	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
100	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหล่อชา (บ้านสันติสุขหมู่ที่ 19) (แผนพัฒนาฯ หน้า 143 ข้อ 184)	170,000	335	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
101	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจะกอนะ หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ หน้า 143 ข้อ 185)	170,000	334	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
102	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่อโย (บ้านสันติสุขหมู่ที่ 19) จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 143 ข้อ 186)	170,000	335	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
103	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 159 ข้อ 237)	127,000	338	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
104	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง เกษตร บ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 156 ข้อ 238)	114,000	337	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
105	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง เกษตร บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 157 ข้อ 239)	117,000	337	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
106	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านจะหิ หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 157 ข้อ 240)	162,000	307	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
107	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านอาหู่ หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 157 ข้อ 241)	90,000	307	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
108	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำเพื่อ 2 ชุต บ้านโป่งขม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 158 ข้อ 242)	90,000	305	มี.ค.				✓	กองช่าง

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
109	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 158 ข้อ 243)	100,000	350	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
110	ปรับปรุงถนนการเกษตร บ้านป่าตึง ม.7 เชื่อมบ้านโป่งน้ำร้อน ม.11 (2 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 251 ข้อ 26)	130,000	เงินสะสม 14 ธ.ค. 65	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
111	ปรับปรุงตลิ่งไหลทางเข้าหมู่บ้าน ป่าเมี่ยง หมู่ 9 (แผนพัฒนาฯ หน้า 117 ข้อ 84)	498,000	เงินสะสม 14 ธ.ค. 65	เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				กองช่าง
	111..... โครงการ				64	41	0	6	

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ ตามแบบการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหลัก ธรรมาภิบาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 1)	1,037,347 1,646,000 10,000 870,000 629,500	158 160-161 188 167 172	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 2)	320,000	165,188	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
3	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 3)	80,000 30,000 50,000	162	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง , การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน การเลือกตั้งตามวิธีประชาธิปไตย (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 4)	100,000	164	-	✓				สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
5	โครงการ อบต.ป่าติ่ง พบประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 5)	50,000	165	-	✓				สำนักปลัด
6	การจัดงานวันท้องถิ่นไทย (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 6)	20,000	164	17 มี.ค. 66				✓	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ ผู้เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 162 ข้อ 7)	300,000	166	พ.ค. 66	✓				สำนักปลัด
8	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 8)	30,000	166	พ.ค. 66	✓				สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
9	การส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 9)	500,000	177	ธ.ค. 65				✓	สำนักปลัด
10	โครงการจัดเก็บข้อมูล (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 10)	10,000	177	เม.ย. - พ.ค. 66		✓			สำนักปลัด
11	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองคลัง (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 11)	840,265	181	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองคลัง
		480,000	182						
		200,000	183						
		300,000	184						
		30,000	185						
12	โครงการให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 12)	30,000	183	พ.ค. 66	✓				กองคลัง

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
13	อุดหนุน อปท. ในพื้นที่ อ.แม่จัน ตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 13)	20,000	174	ต.ค. 65				✓	สำนักปลัด
14	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 15)	30,000	175	ต.ค. 65				✓	สำนักปลัด
15	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของ กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 166 ข้อ 17)	15,000	175	ธ.ค. 65				✓	สำนักปลัด
	15..... โครงการ								

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 167 ข้อ 1)	30,000 50,000 315,000	191 192 196	ทั้งปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
	1..... โครงการ								

6.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 1)	1,278,384 206,000 220,000	206 208 212	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 2)	70,000	211	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
3	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 3)	200,000	210	พ.ค. - ก.ย.	✓				กองการศึกษาฯ
4	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 4)	75,000	208	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองการศึกษาฯ
.....4..... โครงการ									

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน/ปฏิบัติงานของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 1)	152,196 392,000 10,000	250 252-253 254	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 2)	40,000	255	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
	2..... โครงการ								

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า/แหล่ง งบประมาณ	กำหนดการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 1)	283,126 524,000 150,000	294-295 296 297	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองช่าง
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 2)	50,000	298	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองช่าง
3	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท. (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 173 ข้อ 3)	1,200,000	294	ทั้งปีงบประมาณ		✓			กองช่าง
	3..... โครงการ								